



INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN AL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PDOT)

GAD PARROQUIAL RURAL DE LA LIBERTAD

Año evaluado: 2024

1. Identificación del GAD y periodo de evaluación

- **GAD Parroquial:** Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de LA LIBERTAD
- **Año evaluado:** 2024
- **Responsables:**
 - **Nivel directivo:** *Cesar Merchán G*, Presidente del GAD Parroquial
 - **Nivel técnico:** *José Paul Granda G*, Tesorero

2. Aplicación de criterios de selección de meta

La evaluación se realizó conforme a los criterios del SIGAD, obteniéndose los siguientes resultados:

- **Relevancia estratégica:** Altamente relevante
- **Disponibilidad de información:** Datos disponibles y verificables
- **Viabilidad de evaluación:** Totalmente viable

Meta seleccionada:

“DOTAR DE UNA INFRAESTRUCTURA COMPLETA AL 100% A LA POBLACIÓN HASTA EL 2027”.

Nota:

Las metas parroquiales muestran un **100% de cumplimiento físico** durante el ejercicio 2024. La meta seleccionada destaca por su peso estratégico, impacto territorial y vinculación directa con la inversión pública parroquial.



3. Meta seleccionada para evaluación

Meta:

“DOTAR DE UNA INFRAESTRUCTURA COMPLETA AL 100% A LA POBLACIÓN HASTA EL 2027”

- **Indicador asociado:** Porcentaje de infraestructura comunitaria y social dotada o fortalecida.
- **Línea base:** 0
- **Meta anual 2024:** 100%
- **Resultado alcanzado:**
 - **100% de ejecución física**
 - **100% de ejecución presupuestaria en el proyecto principal**, manteniendo coherencia con las disponibilidades financieras reportadas en el SIGAD.
- **Tendencia del indicador:** Creciente y estable

Proyectos que sustentan la meta (según SIGAD 2024)

1. **Gestión para la construcción de la cancha sintética en Ciudadela 24 de Mayo**
 - Monto codificado: **USD 180.240,70**
 - Monto devengado: **USD 180.240,70**
 - Ejecución: **100%**

La intervención constituye la base de la infraestructura comunitaria priorizada para LA LIBERTAD en 2024, cumpliendo totalmente la meta anual prevista.

4. Justificación de la meta seleccionada

La meta se selecciona debido a:

- Su relevancia para el desarrollo territorial, la integración comunitaria y la provisión de infraestructura pública.
- Su conexión directa con la mayor inversión ejecutada en el ejercicio fiscal 2024.
- Su peso estratégico dentro de los programas del PDOT, especialmente en el eje “*Espacios Públicos*”, que concentra la mayor inversión del año.
- La necesidad de confirmar la sostenibilidad técnica y financiera de una obra de alto impacto social.

Aunque en LA LIBERTAD la ejecución presupuestaria corresponde al 100% en el proyecto principal, la metodología de evaluación exige contrastar la coherencia entre el avance físico, financiero y los beneficios generados para la población.



5. Objetivo general y específico

Objetivo general

Evaluar la coherencia entre la ejecución física del 100% y el comportamiento presupuestario del proyecto de infraestructura comunitaria, para fortalecer la gestión, la inversión y la sostenibilidad de las intervenciones territoriales.

Objetivo específico

Analizar, mediante evidencia documental y percepciones de actores clave, los factores administrativos, técnicos y presupuestarios que permitieron alcanzar el 100% de cumplimiento físico y financiero, identificando buenas prácticas y oportunidades de mejora para futuras intervenciones.

6. Pregunta de evaluación

¿Qué factores permitieron que la meta “Dotar de infraestructura completa al 100% a la población” alcance una ejecución física y financiera del 100% durante el 2024, y qué medidas asegurarán la sostenibilidad de los resultados a largo plazo?

7. Criterio de evaluación utilizado

Criterio: Eficiencia

Se busca determinar:

- ¿Los recursos fueron utilizados de manera óptima?
- ¿Existe equilibrio entre lo realizado físicamente y lo devengado?
- ¿Los resultados son verificables, útiles y sostenibles?

8. Metodología utilizada

- **Tipo de evaluación:** De resultados
- **Análisis descriptivo:** Comparación física-financiera



- **Técnicas de recopilación:**
 - Revisión documental
- **Instrumentos:**
 - Reportes SIGAD 2024
 - Orden de trabajo del proyecto
 - Acta de entrega-recepción
 - Certificaciones presupuestarias y registros de devengado

9. Análisis de resultados

9.1 Análisis cuantitativo — Inversión por competencia

Competencia	Monto Codificado	Devengado	% Ejecución
Espacios Públicos	180.240,70	180.240,70	100%
Planificación y Gestión	19.360,00	19.360,00	100%
Protección de Derechos y Niñez	11.440,60	11.440,60	100%
TOTAL	211.041,30	211.041,30	100%

9.2 Análisis cualitativo

Los hallazgos muestran que:

- El GAD Parroquial priorizó la inversión en infraestructura comunitaria, concentrando más del **85% de la inversión total** en un solo proyecto.
- La ejecución física y financiera del **100%** evidencia un adecuado proceso administrativo, técnico y presupuestario.
- La intervención fortalece el tejido social, dinamiza el deporte local y mejora la cohesión comunitaria.
- Sin embargo, competencias relevantes como: **Agua potable, Fomento productivo, Gestión ambiental, Saneamiento, Vialidad, Vivienda y Patrimonio** no registraron inversión, lo que revela una **concentración excesiva de recursos**, que debe revisarse para garantizar un desarrollo equitativo.

Impacto observado

- Fortalecimiento de la participación social.
- Incremento del uso de espacios comunitarios.
- Mejora de la percepción ciudadana sobre la gestión parroquial.



- Riesgo potencial: **Dependencia de un único sector de inversión**, lo que podría limitar la integralidad del desarrollo territorial.

10. Conclusiones

1. La meta evaluada alcanzó el **100% de cumplimiento físico y financiero**, constituyéndose en una buena práctica de gestión parroquial.
2. El proyecto ejecutado presenta coherencia administrativa, técnica y presupuestaria, evidenciando eficiencia y correcto uso de los recursos públicos.
3. Aunque la inversión fue exitosa, existe una **concentración excesiva en infraestructura comunitaria**, lo que deja competencias estratégicas sin ejecución.
4. El PDOT muestra consistencia entre programación, planificación y resultados parciales, pero requiere mayor diversificación de inversiones.
5. Los mecanismos de registro, seguimiento y control del GAD se utilizaron de forma eficiente, aunque pueden fortalecerse para mejorar la sostenibilidad y la participación ciudadana.

11. Recomendaciones

1. **Diversificar la inversión** hacia competencias rezagadas: ambiente, agua, saneamiento, vialidad, riego y fomento productivo.
2. **Fortalecer la planificación multianual**, generando portafolios de proyectos equilibrados entre infraestructura y servicios.
3. Consolidar un **sistema de control interno parroquial** que articule programación financiera, seguimiento y cuentas claras.
4. Establecer **protocolos de mantenimiento** para la infraestructura ejecutada, garantizando su sostenibilidad hasta el 2027.
5. **Capacitar al personal técnico y administrativo** en normativa, SIGAD y formulación de proyectos.
6. Promover la **participación ciudadana** mediante comités de veeduría de obra y espacios públicos.

12. Plan de acción

Actividad	Responsable	Plazo	Producto
Conciliación documental PDOT-SIGAD	Técnico de Planificación + Tesorería	30 días	Informe de conciliación
Incorporación de proyectos en competencias no ejecutadas	Presidente + Equipo Técnico	60 días	Nueva matriz de inversión

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD



LA LIBERTAD - LAS LAJAS - EL ORO
CELL: 0967014425 RUC: 0760028510001
Email: alfredomerchan1986@gmail.com - juntaparroquialalibertad@gmail.com



Actividad	Responsable	Plazo	Producto
Capacitación en planificación y gestión	Presidente + Planificación	45 días	Plan y actas de capacitación
Creación del protocolo de mantenimiento	Tesorería + Obras	40 días	Manual de mantenimiento
Conformación de comité ciudadano	Presidente	30 días	Resolución y acta de conformación



Firmado electrónicamente por:
CESAR ALFREDO
MERCHAN GUAICHA
Validar únicamente con FirmaEC



Firmado electrónicamente por:
JOSE PAUL GRANDA
GRANDA
Validar únicamente con FirmaEC

Sr. ALFREDO MERCHAN
PRESIDENTE

Sr. JOSE P. GRANDA
SECRETARIO-TESORERO

13. Anexos

- A2. Reportes SIGAD 2024



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD



LA LIBERTAD - LAS LAJAS - EL ORO
CELL: 0967014425 RUC: 0760028510001
Email: alfredomerchan1986@gmail.com - juntaparroquialalibertad@gmail.com



- A3. Certificaciones presupuestarias



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD

RUC: 0760028510001
La Libertad - Las Lajas - El Oro
Cell: 0967014425 E-mail: alfredomerchan1986@gmail.com



CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

No. GADPRLL-2023-02-PRE

CERTIFICA

Que, en el Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de La Libertad, existe la Partida Presupuestaria 750104 para financiar la "CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA, GRADERIOS, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y BAR, FASE I UBICADAS EN LA CABECERA PARROQUIAL LA LIBERTAD DEL CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO", por un valor total de USD 180.294,31540 (CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO, CON 31540/1000 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) sin IVA. Financiados de la siguiente forma:

La obligación presupuestaria para el servicio del crédito concedido por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de La Libertad, hasta por USD 170.712,00 (CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS DOCE, CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Aporte de la Entidad, por el valor de hasta USD 18.772,39 (DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS, CON 39/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) denominada Aporte a Juntas Parroquiales y Rurales

La presente certificación la extiendo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 54 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad,

La Libertad, 20 de junio del 2023

Atentamente



Sr. José Paúl Granda Granda
SECRETARIO - TESORERO
GAD LA LIBERTAD

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD



LA LIBERTAD - LAS LAJAS - EL ORO
CELL: 0967014425 RUC: 0760028510001
Email: alfredomerchan1986@gmail.com - juntaparroquialalibertad@gmail.com



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD



LA LIBERTAD - LAS LAJAS - EL ORO
TELEF: 0967014425 Email: alfredomerchan1986@gmail.com
RUC: 0760028510001



MEMORANDO-GADPR-LL-N° 24-2023

Fecha: 26 de diciembre del 2023

Sr. ALFREDO MERCHAN GUAICHA.
PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°008-GADPRLL-2023

Por medio de la presente me permito informarle que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Libertad, cuenta con la disponibilidad presupuestaria para financiar el contrato complementario para la "CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA, GRADERIOS, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y BAR, FASE I UBICADAS EN LA CABECERA PARROQUIAL LA LIBERTAD DEL CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO"

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	CODIGO CPC	VALOR
75.01.04	CONTRATO COMPLEMENTARIO "CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA, GRADERIOS, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y BAR, FASE I UBICADAS EN LA CABECERA PARROQUIAL LA LIBERTAD DEL CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO"	532700011	14,390.76

La presente certificación la extiendo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 27 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Atentamente,



2023-12-26 15:58:58
GRANDA

Sr. José Paul Granda Granda
SECRETARIO-TESORERO DEL GAD
PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD.

Correo: grandagranda josepaul62@gmail.com

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD



LA LIBERTAD - LAS LAJAS - EL ORO
CELL: 0967014425 RUC: 0760028510001
Email: alfredomerchan1986@gmail.com - juntaparroquialalibertad@gmail.com



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD



LA LIBERTAD - LAS LAJAS - EL ORO
CELL: 0967014425 RUC: 0760028510001
Email: alfredomerchan1986@gmail.com - juntaparroquialalibertad@gmail.com



SECRETARÍA DE LA PARROQUIA LA LIBERTAD

MEMORANDO

SEC-GADPR-LL-N° 014-2024

Fecha: 30 de mayo del 2024

Sr. ALFREDO MERCHAN GUAICHA.

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

N°003-GADPRLL-2024

Por medio de la presente me permito informarle que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Libertad, cuenta con la disponibilidad presupuestaria para financiar la "CONTRATACIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES Y ACTIVIDADES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ADULTO MAYOR MODALIDAD "ATENCION DOMICILIARIA" DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD AÑO 2024", por el valor de \$ 1.200 dólares americanos, y consta en el Plan Anual de Contratación (PAC) año 2024 con el código CPC 369900026

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR
73.08.12	"CONTRATACIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES Y ACTIVIDADES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ADULTO MAYOR MODALIDAD "ATENCION DOMICILIARIA" DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD AÑO 2024"	\$ 1.200

La presente certificación la extiendo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 27 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Atentamente,



Sr. José Paul Granda Granda
SECRETARIO-TESORERO DEL GAD

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD



LA LIBERTAD - LAS LAJAS - EL ORO
CELL: 0967014425 RUC: 0760028510001
Email: alfredomerchan1986@gmail.com - juntaparroquiallibertad@gmail.com



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD



LA LIBERTAD - LAS LAJAS - EL ORO
CELL: 0967014425 RUC: 0760028510001

Email: alfredomerchan1986@gmail.com - juntaparroquiallibertad@gmail.com



SECRETARÍA DE LA PARROQUIA LA LIBERTAD

MEMORANDO

SEC-GADPR-LL-N° 074-2024

Fecha: 10 de dic. del 2024

Sr. ALFREDO MERCHAN GUAICHA.

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

N°016-GADPRLL-2024

Por medio de la presente me permito informarle que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Libertad, cuenta con la disponibilidad presupuestaria para financiar la **CONTRATACION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE MANUALIDADES Y DESTREZAS PARA EL ADULTO MAYOR "ATENCION DOMICILIARIA" DE LA PARROQUIA LA LIBERTAD CANTON LAS LAJAS PROVINCIA DE EL ORO AÑO 2024**, por el valor de \$ 637.41 dólares americanos, y consta en el Plan Anual de Contratación (PAC) año 2024 con el código CPC 369900026.

Cabe recalcar que ya se hizo una compra anteriormente por un valor de \$ 562.59, dando así una suma total en PAC (Plan Anual de Contratación). De \$ 1200. Que estaba presupuestado para el año 2024.

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR
73.08.12	CONTRATACION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE MANUALIDADES Y DESTREZAS PARA EL ADULTO MAYOR "ATENCION DOMICILIARIA" DE LA PARROQUIA LA LIBERTAD CANTON LAS LAJAS PROVINCIA DE EL ORO AÑO 2024	\$ 637,41

La presente certificación la extiendo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 27 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Atentamente,



JOSE PAUL GRANDA
GRANDA

Sr. José Paul Granda Granda

SECRETARIO-TESORERO DEL GAD

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD



LA LIBERTAD - LAS LAJAS - EL ORO
CELL: 0967014425 RUC: 0760028510001
Email: alfredomerchan1986@gmail.com - juntaparroquialalibertad@gmail.com



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD



LA LIBERTAD - LAS LAJAS - EL ORO
CELL: 0967014425 RUC: 0760028510001



SECRETARÍA DE LA PARROQUIA LA LIBERTAD

MEMORANDO

SEC-GADPR-LL-N° 082-2024

Fecha: 19 de dic. del 2024

Sr. ALFREDO MERCHAN GUAICHA.

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

N°018-GADPRLL-2024

Por medio de la presente me permito informarle que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Libertad, cuenta con la disponibilidad presupuestaria para financiar la **CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTO CULTURAL Y SOCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL PROYECTO ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA PARROQUIA LA LIBERTAD, CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO**, por el valor de \$ 2.300 dólares americanos, y consta en el Plan Anual de Contratación (PAC) año 2024 con el código CPC 911240013.

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR
73.02.05 ESTECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES CPC 911240013	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTO CULTURAL Y SOCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL PROYECTO ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA PARROQUIA LA LIBERTAD, CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO.	\$ 2.300

La presente certificación la extiendo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 27 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Atentamente,



JOSE PAUL GRANDA
180994

Sr. José Paul Granda Granda
SECRETARIO-TESORERO DEL GAD
PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD.

Correo: grandagranda josepaul62@gmail.com

Calidad: 0091005020

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD



LA LIBERTAD - LAS LAJAS - EL ORO
CELL: 0967014425 RUC: 0760028510001
Email: alfredomerchan1986@gmail.com - juntaparroquialalibertad@gmail.com



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD



LA LIBERTAD - LAS LAJAS - EL ORO
TELEF: 0967014425 Email: alfredomerchan1986@gmail.com
RUC: 0760028510001



MEMORANDO-GADPR-LL-N° 19-2023

Fecha: 13 de diciembre del 2023

Sr. ALFREDO MERCHAN GUAICHA.

PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°007-GADPRLL-2023

Por medio de la presente me permito informarle que el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Libertad, cuenta con la disponibilidad presupuestaria para financiar la "CONTRATACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL PDOT DE LA PARROQUIA LA LIBERTAD, CANTON LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO", por el valor de \$ 22,000.00 dólares americanos, y consta en el Plan Anual de Contratación (PAC) año 2023 con el código CPC 831110212.

CODIGO	PARTIDA PRESUPUESTARIA	VALOR
73.06.05	Estudios y Diseños de Proyectos	22,000.00

La presente certificación la extiendo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 24 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y 27 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad.

Atentamente,



JOSÉ PAUL GRANDA
GRANDA

Sr. José Paul Granda Granda
SECRETARIO-TESORERO DEL GAD
PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD.

Contacto: alfredomerchan1986@gmail.com

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD



LA LIBERTAD - LAS LAJAS - EL ORO
CELL: 0967014425 RUC: 0760028510001
Email: alfredomerchan1986@gmail.com - juntaparroquialalibertad@gmail.com



- A5. Registro fotográfico PDOT.



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD



LA LIBERTAD - LAS LAJAS - EL ORO
CELL: 0967014425 RUC: 0760028510001
Email: alfredomerchan1986@gmail.com - juntaparroquialalibertad@gmail.com



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL LA LIBERTAD**



LA LIBERTAD - LAS LAJAS - EL ORO
CELL: 0967014425 RUC: 0760028510001
Email: alfredomerchan1986@gmail.com - juntaparroquialalibertad@gmail.com



- Registro fotográfico ADULTO MAYOR



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL LA LIBERTAD**



LA LIBERTAD - LAS LAJAS - EL ORO
CELL: 0967014425 RUC: 0760028510001
Email: alfredomerchan1986@gmail.com - juntaparroquialalibertad@gmail.com



DATOS GENERALES DEL GAD

RUC del GAD:	0750028510001
Nombre del GAD:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD.
Tipo del GAD:	PARROQUIAL
Zona:	ZONA 7
Provincia:	EL ORO
CNE:	1

ALERTAS GENERALES - CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PDOT

Estado General de las metas	Categoría	% metas	Principales Alertas
<p>100,00%</p>	●	Con avance igual o superior al esperado	100,00%
	●	Con avance menor a lo esperado	0,00%
	●	Con problemas	0,00%
	Número Total de Metas del PDOT:		3

Principales Alertas

Estado de las metas del PDOT: Las 3 metas de resultado presentan avances del 100% iguales a los esperados;

Estado de la inversión: La ejecución del plan de inversiones alcanzó un 100% de ejecución, en función de lo reportado dentro del sistema.

Ejecución de los programas/proyectos: Los 3 programas o proyectos presentan un cumplimiento mayor al 85%

La mayor inversión correspondió a "Espacios Públicos" (USD 180.240,70), seguida de "Planificación y Gestión" (USD 19.360,00) y "Protección de Derechos y Niñez" (USD 11.440,60). No obstante, competencias como Agua y alcantarillado, Fomento Productivo y Seguridad Alimentaria, Forestación y Reforestación, Gestión Ambiental y Cuencas, Gestión de Incendios, Hábitat y Vivienda, Patrimonio Cultural, Riego y Drenaje, Saneamiento Ambiental y Vialidad no registraron inversión devengada, lo que refleja una concentración de recursos en infraestructura comunitaria y social.

Se recomienda analizar las causas de la ausencia de ejecución en estas competencias y diversificar la inversión para garantizar un desarrollo parroquial más integral y equilibrado.

CUMPLIMIENTO DE METAS POR COMPETENCIA

Cumplimiento de metas por competencia, por categoría		Total Metas	●	●	●
ESPACIOS PÚBLICOS	100%	1	1	0	0
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN	100%	1	1	0	0
PROTECCIÓN DERECHOS Y NIÑEZ	100%	1	1	0	0
Total		3	3	0	0

MONTO DE INVERSIÓN POR COMPETENCIA

Competencia	Monto Codificado	Monto Devengado	% Ejecución
ESPACIOS PÚBLICOS	180.240,70	180.240,70	100,00%
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN	19.360,00	19.360,00	100,00%
PROTECCIÓN DERECHOS Y NIÑEZ	11.440,60	11.440,60	100,00%
Total Presupuesto de Inversión	211.041,30	211.041,30	100,00%

Metodología Ejecución presupuestaria: ● 100% > avance >= 85%, ● 84.99% > avance > 70%, ● avance <= 69.99%

ESTADO DE SITUACIÓN POR META DEL PDOT

Metas de Resultado del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial	Cumplimiento Meta				Nombre del programa o proyecto	Avance Risco	Avance presupuestario por Meta		
	Línea base	Meta para el año	Avance del año	% Avance Meta			Monto Codificado	Monto Devengado	% Ejecución
DOTAR DE UNA INFRAESTRUCTURA COMPLETA AL 100% A LA POBLACIÓN HASTA EL 2027	0	25	25	100,0%	GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTETICA CIUDADELA 24 DE MAYO, LA LIBERTAD CABECERA PARROQUIAL	100,00%	180.240,70	180.240,70	100,00%
APROBAR 1 PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL AL 2024.	0	1	1	100,0%	ACTUALIZACIÓN DEL PDOT DE LA PARROQUIA RURAL LA LIBERTAD	100,00%	19.360,00	19.360,00	100,00%
ASISTIR CON VISITAS TÉCNICAS AL 50% DE LA POBLACIÓN DE ADULTO MAYOR AL 2027	50	60	60	100,0%	PROYECTO DE ASISTENCIA AL ADULTO MAYOR	100,00%	11.440,60	11.440,60	100,00%
TOTAL							211.041,30	211.041,30	100,00%

Metodología: ● 100% > avance >= 85%, ● 84.99% > avance > 70%, ● avance <= 69.99%

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente:	Sistema de Información para los Gobiernos Autónomos Descentralizados - SIGAD, 2024.
Metodología aplicada:	Resolución 002-CNE-2017
Elaborado por:	Dirección Zonal de Planificación 7
Fecha:	Martes, 20 de agosto



ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA

PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA, GRADERIOS, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y BAR, FASE I UBICADAS EN LA CABECERA PARROQUIAL LA LIBERTAD DEL CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO"

CONTRATO DE MENOR CUANTÍA No. MCO-GADPRLL-2023-02

COMPARECIENTES:

En la Parroquia La Libertad, a los 10 días del mes de diciembre de 2024 se procede a la firma electrónica del Acta de Recepción Definitiva, elaborada por el Administrador de Contrato enviada por correo electrónico a las partes interesadas, previa inspección de la obra a los diez días del mes de diciembre de 2024, comparece la comisión en inspección para la Recepción Definitiva de la obra, nombrada de conformidad al Art. 316 y 317 del Reglamento de Ley de Contratación Pública.

Mediante oficio No. 035-2024-CONT-FOML de fecha 15 de octubre de 2024 el Ing. Freddy Oswaldo Moreno Lapo Contratista de obra, donde solicita al presidente del GADPR La Libertad, realizar las gestiones pertinentes para la conformación de la comisión del Acta de Recepción Definitiva del contrato 001-MCO-GADPRLL-2023-02. Con copia al Ing. John Fredy Pazmiño Jiménez, **Administrador de Contrato; Técnico de Conagopare.**

Con oficio No. 037-2024-CONT-FOML de fecha 06 de diciembre de 2024, el Ing. Freddy Oswaldo Moreno Lapo Contratista de obra, solicita al Ing. John Fredy Pazmiño Jiménez **Administrador de Contrato**, habiendo constancia del recorrido realizado en Comisión de Recepciones y quienes convienen en la suscripción de la presente **ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA** de los trabajos ejecutados en la obra de "CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA, GRADERIOS, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y BAR, FASE I UBICADAS EN LA CABECERA PARROQUIAL LA LIBERTAD DEL CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO". PRIMER ETAPA".

CONTRATO:	MCO-GADPRLL-2023-02
ENTIDAD CONTRATANTE:	GAD PARROQUIAL RURAL DE LA LIBERTAD
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA, GRADERIOS, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y BAR, FASE I UBICADAS EN



	LA CABECERA PARROQUIAL LA LIBERTAD DEL CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO.
CONTRATISTA:	ING. FREDDY OSWALDO MORENO LAPO
ADMINISTRADOR:	ING. JOHN FREDY PAZMIÑO JIMENEZ
MONTO DEL CONTRATO PRINCIPAL	USD. 180,294.32 (más IVA) dólares americanos
FECHA DE CONTRATO PRINCIPAL:	08 de septiembre de 2023
MONTO DEL ANTICIPO (40%)	USD. 72,117.73 dólares americanos
PLAZO CONTRACTUAL	90 DIAS
FECHA DE INICIO DE OBRA:	16 de octubre de 2023
MONTO PARA CONTRATO COMPLEMENTARIO	USD. 14,390.76 (más IVA) dólares americanos
FECHA DE CONTRATO COMPLEMENTARIO:	15 de diciembre de 2023
PLAZO CONTRATO COMPLEMENTARIO	15 DIAS
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	14 – ENERO - 2024
NUEVA FECHA DE TERMINACION	29- ENERO - 2024
FECHA DE PARALIZACION INICIAL	31-DICIEMBRE-2023
DIAS EFECTIVOS LABORADOS	76. DIAS
FECHA DE REINICIO DE OBRA:	12-MARZO-2024
DIAS FALTANTES - CUMPLIR PLAZO	14 DIAS
NUEVA FECHA DE TERMINACION	26-MARZO - 2024
ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL	23-ABRIL-2024
ESTADO	LIQUIDACION DEFINITIVA

PRIMERA: ANTECEDENTES.

1.01 De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Compras Públicas- LOSNCP- y 43 y 45 de su Reglamento General - RGLOSNCP el Plan Anual de Contrataciones de la Contratante, contempla “CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA, GRADERIOS, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y BAR, FASE I UBICADAS EN LA CABECERA PARROQUIAL LA LIBERTAD DEL CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO”

1.02 Se cuenta con la suficiente disponibilidad de fondos en la partida No. 75.01.04 denominada “URBANIZACION Y ENBELLECIMIENTO” conforme consta en la certificación presupuestaria de fecha 20 de junio del 2023 conferida por el Sr. José Paúl Granda Granda SECRETARIO TESORERO de la Institución.

1.03 Luego del proceso correspondiente en el portal de compras públicas, el Sr. César Alfredo Merchán Guaicha en su calidad de máxima autoridad de la Contratante, mediante Resolución de Adjudicación de Menor Cuantía de Obra No. GADPRLL-004- 2023 con fecha



31 de agosto del 2023, se adjudicó la ejecución de la obra para la “CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA, GRADERIOS, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y BAR, FASE I UBICADAS EN LA CABECERA PARROQUIAL LA LIBERTAD DEL CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO” Al Oferente ING. CIVIL FREDDY OSWALDO MORENO LAPO, con número RUC: 0703838193001

1.04 Con fecha 08 de septiembre de 2023 el Sr. César Alfredo Merchán Guaicha, en calidad de PRESIDENTE DEL GOBIERNO PARROQUIAL RURAL DE LA LIBERTAD y el Ing. Freddy Oswaldo Moreno Lapo, con RUC: 0703838193001, comparecieron a la celebración del presente contrato No. 001-MCO-GADPRLL-2023-02.

1.05 El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de (90) NOVENTA DÍAS, contados a partir DESDE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN QUE EL ANTICIPO SE ENCUENTRA DISPONIBLE. Con oficio N° OF-GADPR-LL N° 140-2023 de fecha 13 de octubre de 2023 Sr. César Alfredo Merchán Guaicha PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE LA LIBERTAD NOTIFICO mediante el presente documento que el día 12 de octubre de 2023 a las 16:17 se desembolsa la cantidad de USD. 68,284.80 dólares americanos; y que el día 13 de octubre de 2023 a las 13:22 se desembolsa el monto de USD. 3,832.93 dólares americanos; se efectivizó en la cuenta corriente N.º 3001456125 del “BANECUADOR B.P.” a nombre de FREDDY OSWALDO MORENO LAPO, la suma total de \$ 72,117.73 (SETENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISIETE CON 73/100 DOLARES AMERICANOS) correspondientes al 40% de anticipo.

1.06 Con fecha 16 de octubre de 2023, se firma Acta de Inicio de Obra por los trabajos a realizar de la “CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA, GRADERIOS, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y BAR, FASE I UBICADAS EN LA CABECERA PARROQUIAL LA LIBERTAD DEL CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO”. PRIMER ETAPA”, entre las partes: Sr. César Alfredo Merchán Guaicha PRESIDENTE DEL GAD PARROQUIAL RURAL DE LA LIBERTAD, Ing. John Pazmiño Jiménez, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, y el Arq. Andrés Guzmán Orellana, FISCALIZADOR DE OBRA, funcionarios de CONAGOPARE EL ORO, en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de La Libertad y por otra parte el Ing. Freddy Oswaldo Moreno Lapo; con el objeto de proceder a la suscripción de la presente Acta de Inicio de Obra

1.07 Con oficio No 001- AUPPAF –GADPRLL de fecha 18 de septiembre de 2023, Administración de Contrato solicita al Presidente del GAD, que coordine a quien corresponda enviarme la documentación del proceso contractual de la obra, información necesaria para realizar el seguimiento constructivo respectivo.

1.08 Con oficio No. 002- AUPPAF –GADPRLL de fecha 20 de septiembre de 2023, Administración de Contrato insiste al Presidente del GAD, con lo referente al oficio No 001- AUPPAF –GADPRLL-01.



1.09 Con oficio No. 003- AUPPAF – GADPRLL de fecha 16 de octubre de 2023, Administración de Contrato comunica al Contratista que el presidente del GADPR de Libertad Sr. Alfredo Merchán, dando a conocer que ya se hizo el desembolso del 40 % en ambas partes acordadas, por parte del BDE la suma de 68,284.80 y la contraparte del GAD parroquial 3,832.93 dando el valor total de 72,117.73 completando en calidad de anticipo del 40 %.

1.10 Con oficio No. 002-2023-CONT-FOML de fecha 26 de octubre de 2023 el Contratista de Obra da a conocer al fiscalizador de obra que se ha tenido que realizar excavaciones más profundo para encontrar el terreno natural, y de ese nivel realizar la cimentación, previo a realizar el muro de Ho. Armado que tendría una altura de 1.97 metros de altura y con una longitud de 36.20 m, en la cual se crea dos rubros nuevos que no constan en el presupuesto referencial: Acero de refuerzo $f'y=4200\text{kg/cm}^2$ y hormigón simple $f'c=210\text{kg/cm}^2$ para muro.

1.11 Con oficio No. 003-2023-CONT-FOML de fecha 03 de noviembre de 2023. El Ing. Freddy Moreno Contratista de Obra, solicita al Ing. Jaiser Vega Güillín, diseñe el muro de contención de hormigón armado en la parte lateral de la cancha sintética en construcción.

1.12 Con oficio No. s/n de fecha 08 de noviembre de 2023. El Ing. Jaiser Vega Güillín de la Consultora ETYCON (Estudios Técnicos y Construcción) hace la entrega del diseño del muro de contención para la obra “CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA, GRADERIOS, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y BAR, FASE I UBICADAS EN LA CABECERA PARROQUIAL LA LIBERTAD DEL CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO” el cual fue diseñado acorde a los datos obtenidos en sitio de la excavación realizada y estudios de suelos.

1.13 Con oficio No. 005-2023-CONT-FOML de fecha 17 de noviembre de 2023. El Ing. Freddy Moreno Contratista de Obra, hace la entrega del Informe de Estudio del Muro con Zapata a construir; diseñado por el Ing. Jaiser Vega Güillín. Y a su vez presenta cantidades de obra de los **RUBROS no contratados** generados para el Presupuesto del Contrato Complementario.

1.14 Con oficio N° 02-2023-LA LIBERTAD-FISC-CANCHA-LG de fecha 22 de noviembre de 2023, de parte del Fiscalizador de obra, donde da a conocer que se realizó el informe de avalúo de los rubros de **incremento**, para el Contrato Complementario.

1.15 Con oficio No 004- AUPPAF –GADPRLL de fecha 23 de noviembre de 2023, Administración de Contrato da a conocer al Fiscalizador de obra y Contratista indicando que se aclare el informe de Fiscalización si es cantidades de incremento de obra o son rubros nuevos, generados para el Contrato Complementario.



1.16 Con oficio No. 007-2023-CONT-FOML de fecha 24 de noviembre de 2023, Ing. Contratista informa los artículos que corresponde a los temas de Obras y **Servicios Complementarios**, Celebración **contratos complementarios** “*calificadas por la máxima autoridad o su delegado previo informe del administrador del contrato*”; Informes; **Documentos firmados electrónicamente**. - *Todos los documentos emitidos en los procesos de contratación pública deben estar suscritos mediante firma electrónica, en las etapas preparatoria, precontractual, contractual y evaluación ex post.*

1.17 Con Oficio No. **03-2023-LA LIBERTAD-FISC-CANCHA-LG** de fecha 27 de noviembre de 2023, de parte del Arq. Lenin Guzmán Orellana- **Fiscalizador de la Obra** envía documento corregidos, informando la necesidad de los Incrementos de Cantidades de Obra para las Actividades a realizar en función de la obra y objeto del contrato, como Contrato Complementario, de los cuales no satisface la hoja de cálculo que anexan de los materiales, mano de obra y equipos y falta también el Currículo de Diseñador Estructural del Muro.

1.18 Con Oficio No. 04-2023-LA LIBERTAD-FISC-CANCHA-LG de fecha 27 de noviembre de 2023 Fiscalizador de obra entrego al Administrador de Contrato informe de fiscalización avalando la creación de los rubros nuevos expuesto en el mencionado informe, para su aprobación por lo que se solicita la certificación presupuestaria por el **7.99%**.

1.19 Con fecha 27 de noviembre de 2023 Fiscalizador de Obra entrega informe de aprobación de las Cantidades de Obra y estudio de la construcción del muro posterior de la cancha en constancia a un Contrato Complementario.

1.20 Con oficio No 005- AUPPAF –GADPRLL de fecha 30 de noviembre de 2023, Administración de Contrato da a conocer al Fiscalizador de obra y Contratista que – ha recibido el documento corregidos, informando la necesidad de los Incrementos de Cantidades de Obra para las Actividades a realizar en función de la obra y objeto del contrato, como Contrato Complementario, de los cuales no consta Proformas de los materiales, mano de obra y equipos del sector, y falta también el Currículo de Diseñador Estructural del Muro.

1.21 Con oficio N° **05-2023-LA LIBERTAD-FISC-CANCHA-LG** de fecha 04 de diciembre de 2023 de parte del Fiscalizador de obra, solicito que se realice las correcciones en la planilla 1 de avance de obra para continuar con el trámite de la aprobación.

1.22 Con oficio No. 009-2023-CONT-FOML de fecha 7 de diciembre de 2023. El Ing. Freddy Moreno Contratista de Obra, hace la entrega la entrega de la Planilla No. 1 de avance de obra, corregida de acuerdo a las observaciones e indicaciones realizadas en obra.



1.23 Con oficio No. 006- AUPPAF –GADPRLL de fecha 07 de diciembre de 2023, Administrador de Contrato da a conocer al Presidente del GAD, una vez revisado las cantidades y Rubros necesarios para contrato complementario, se presenta al GAD Parroquial Rural el Informe para que emita la partida presupuestaria con documentos anexos correspondientes y descritos en el mencionado oficio de emisión, para el desarrollo del Contrato Complementario.

1.24 Con fecha 07 de diciembre de 2024, Administrador de Contrato emite Informe de Aprobación solicitando partida presupuestaria para el Contrato Complementario al GADPR de La Libertad.

1.25 Con oficio N° 06-2023-LA LIBERTAD-FISC-CANCHA-LG de fecha 12 diciembre de 2023 de parte del Fiscalizador de obra, donde da a conocer que se realizó el informe de aprobación de la planilla N0.1 (Avance de Obra), por el monto de \$ 56,716.80 dólares americanos.

1.26 Con fecha 15 de diciembre de 2023 se firma **CONTRATO COMPLEMENTARIO** entre el Presidente del GADPR de La Libertad y el Contratista de Obra.

1.27 Con oficio No. 007- AUPPAF –GADPRLL de fecha 20 de diciembre de 2023 Administrador de Contrato da a conocer al Presidente del GAD con el Informe No. 2, que se da la aprobación de documentos habilitados para la cancelación de la Planilla No. 1 de Avance de Obra. Documentos habilitados para dar paso al trámite respectivo.

1.28 Con Oficio No. 07-2023-LA LIBERTAD-FISC-CANCHA-LG de fecha 27 de diciembre del 2023 el Arq. Lenin Guzmán Orellana emite comunicado al Ing. Freddy Oswaldo Moreno Lapo - Contratista de Obra, en referencia al Oficio 012-2023-CONT-FOML, de fecha 21 de diciembre del 2023 solicitando la entrega de la documentación de la planilla 2 de avance de obra.

1.29 Con Oficio No. 08-2023-LA LIBERTAD-FISC-CANCHA-LG de fecha 4 de enero del 2024 el Arq. Lenin Guzmán Orellana emite comunicado al Ing. Freddy Oswaldo Moreno Lapo - Contratista de Obra, Ing. John Pazmiño Jiménez - Administrador de Contrato y al Sr. Cesar Alfredo Merchán Guaicha – Presidente Gad la Libertad; en contestación al Oficio 013-2024-CONT-FOML, de fecha 3 de enero del 2024, donde el ing. Freddy Moreno Lapo contratista de la Obra MCO-GADPRLL-2023- 02, entrega la documentación de la planilla No.2 solicitando la revisión y aprobación

1.30 Con oficio No. 008- AUPPAF –GADPRLL de fecha 05 de enero de 2024 Administrador de Contrato da a conocer al Presidente del GAD que el Arq. Andrés Guzmán Orellana, en calidad de Fiscalizador, ya NO tendría autoridad para inspeccionar, comprobar, examinar, aceptar o rechazar cualquier trabajo o componente de la obra, al existir la terminación de



la relación laboral con CONAGOPARE EL ORO y cuyo periodo termina el 31 de diciembre de 2023. De la cual se sugiere que se PARALICE la ejecución de la obra.

1.31 Con oficio No. 009- AUPPAF –GADPRLL de fecha 08 de enero de 2024 Administrador de Contrato solicita al Arq. Lenin Guzmán Orellana Ex Fiscalizador de Obra el Informe correspondiente de la Supervisión de la obra y la planilla No. 2 Aprobada con cantidades y cuantificación de la obra, libro de obra y memoria fotográfica hasta el 31 de diciembre de 2023, como liquidación y fin de gestión de su labor encomendada en el periodo respectivo.

1.32 Con oficio No. 010- AUPPAF –GADPRLL de fecha 12 de enero de 2024 Administrador de Contrato solicita al Ing. Freddy Moreno Lapo Contratista de Obra es así que solicito a Usted el reporte del estado de la obra con comunicaciones cruzadas, planillas de avance, anexos y un informe claro y explícito del avance de obra con corte hasta el 31 de diciembre de 2023, incluido cronograma de trabajo. Con el fin de determinar la fecha exacta donde incurre con el atraso.

1.33 Con oficio No. 011- AUPPAF –GADPRLL de fecha 22 de enero de 2024 Administrador de Contrato solicita al Ing. Freddy Moreno Lapo Contratista de Obra emite oficio al Contratista de la Obra indicando que en su contestación donde se pidió el reporte el estado de la obra con comunicaciones cruzadas y planillas de avance, anexos y un informe claro y explícito del avance de obra con corte hasta el 31 de diciembre de 2023, incluido cronograma de trabajo. Con el fin de determinar la fecha exacta donde incurre con el atraso. En su oficio de referencia no anexa la documentación solicitada, con el fin de dar solución y continuar con los trabajos y realizar el seguimiento correspondiente del avance de obra por el nuevo Fiscalizador Asignado con MEMORANDUM-PRE-CONAGOPARE-0035-01-2024 de fecha 18 de enero de 2024.

1.34 Con oficio No. 012- AUPPAF –GADPRLL de fecha 29 de enero de 2024 Administrador de Contrato, envía aprobación de planilla No. 2 de avance de obra, para su cancelación de parte del GAD.

1.35 Con Oficio No. 09-2023-LA LIBERTAD-FISC-CANCHA-LG de fecha 29 de enero del 2024 de parte de Fiscalización Arq. Andrés Guzmán Orellana donde entrega la planilla No. 2 de avance de obra al Administrador de Contrato revisada y aprobada por fiscalización mediante informe, por el monto de \$ 26,351.15 dólares americanos.

1.36 Con OFICIO No. 022-2024-CONT-FOML de fecha 29 de febrero de 2024 el Contratista entrega Reprogramación de obra y solicita el Reinicio de los trabajos para concluir con la obra. Al Fiscalizador de Obra para su revisión y aprobación.

1.37 Con Oficio No. 012- AUPPAF- GADP-LL de fecha 29 de febrero de 2024 Administrador de Contrato, da a conocer al Presidente del GAD PR de La Libertad con un Informe No. 3



Aprobando con documentos habilitados para la Cancelación de la Planilla No. 2 de Avance de Obra

1.38 Con oficio No. 013- AUPPAF –GADPRLL de fecha 08 de marzo de 2024 Administrador de Contrato, solicita al Contratista la corrección de la Reprogramación con el Cronograma de Trabajo de los Rubros que faltan para concluir con los trabajos del Contrato “CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA, GRADERIOS, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y BAR, FASE I UBICADAS EN LA CABECERA PARROQUIAL LA LIBERTAD DEL CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO”.

1.39 Con OFICIO No. 023-2024-CONT-FOML de fecha 08 de marzo de 2024 el Contratista entrega Reprogramación de obra corregida y solicita el Reinicio de los trabajos para concluir con la obra. Al Fiscalizador de Obra para su revisión y aprobación.

1.40 Con OFICIO No. 024-2024-CONT-FOML de fecha 08 de marzo de 2024 el Contratista entrega Reprogramación de obra y solicita el Reinicio de los trabajos para concluir con la obra. Al Administrador de Contrato para su revisión y aprobación. Indicando además que después del periodo de la Planilla de Avance No 2, se realizaron los trabajos correspondiente al Contrato Complementario.

1.41 Con fecha 12 de marzo de 2024 se suscribe el ACTA DE REINICIO de Obra procede a realizar las actividades de acuerdo a los rubros del contrato faltante y cuya reprogramación denotan que están como actividad de los rubros contratados.

1.42 Con oficio No. 014- AUPPAF –GADPRLL de fecha 13 de marzo de 2024 Administrador de Contrato, solicita al Contratista que complete la documentación faltante para aprobación de la Planilla Única del Contrato Complementario de Obra.

1.43 Con oficio No. 015- AUPPAF –GADPRLL de fecha 14 de marzo de 2024 Administrador de Contrato comunica al presidente del GAD que esta revisada y aprobada la Planilla Única del Contrato Complementario de Obra y los documentos habilitados para la Cancelación.

1.44 Mediante Oficio NO. No. 028-2024-CONT-FOML, de fecha 22 de marzo de 2024, enviada por el Contratista de Obra; solicitando Recepción Provisional del Contrato 001-MCO-GADPRLL2023-02 de la obra “CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA, GRADERIOS, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y BAR, FASE I UBICADAS EN LA CABECERA PARROQUIAL LA LIBERTAD DEL CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO”.

1.45 Con oficio No. 032-2024-CONAGOPARE EL ORO-MT de fecha 11 de abril de 2024 Fiscalización de obra, entrega la Planilla No. 3 de liquidación al Administrador de Contrato para su aprobación y remitir al GAD para su cancelación.



1.46 Con oficio No. 016- AUPPAF –GADPRLL de fecha 12 de abril de 2024 Administrador de Contrato solicita al Contratista de obra anexar los SPI de pagos de las planillas anteriores y facturas emitidas por Usted, con el fin de llevar un control para su liquidación. Y que sirva de constancia para el Acta de Recepciones, además se anexe el Plano Asbuilt y el Manual de Operación y Mantenimiento de los elementos y objetos colocados en la cancha.

1.47 Con oficio No. 035-2024-CONT-FOML de fecha 15 de octubre de 2024 el Ing. Freddy Oswaldo Moreno Lapo Contratista de obra, donde solicita al presidente del GADPR La Libertad, realizar las gestiones pertinentes para la conformación de la comisión del Acta de Recepción Definitiva del contrato 001-MCO-GADPRLL-2023-02.

SEGUNDA: PRESUPUESTO CONTRATADO.

2.01 Cantidades de obras contratadas y ejecutadas por el Ing. Freddy Oswaldo Moreno Lapo, según contrato, celebrado el 08 de septiembre de 2023, para los trabajos de "CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA, GRADERIOS, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y BAR, FASE I UBICADAS EN LA CABECERA PARROQUIAL LA LIBERTAD DEL CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO".

ITEM	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	DESMONTAJE DE CUBIERTA METALICA (INCLUYE RETIRO A LUGAR DE ACOPIO)	m2	28,6700	3,4100	97,7647
2	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN CUBIERTA (INCLUYE RETIRO A LUGAR DE ACOPIO)	m2	28,6700	4,3400	124,4278
3	DESMONTAJE PUERTAS, O VENTANAS O PROTECCION METALICA (INCLUYE RETIRO A LUGAR DE ACOPIO)	m2	9,4000	6,1500	57,8100
4	DERROCAMIENTO DE EDIFICACIONES (PISOS, PAREDES)	m2	107,0200	3,5100	375,6402
5	DESMONTAJE Y RETIRO DE ACOMETIDAS ELECTRICAS	u	3,0000	54,4000	163,2000
6	DESMONTAJE DE POSTES METALICOS (INCLUYE RETIRO A LUGAR DE ACOPIO)	u	2,0000	174,2000	348,4000
7	DESMONTAJE Y RETIRO DE PUNTO ELECTRICO	Pto	9,0000	16,0000	144,0000
8	DESMONTAJE DE PUNTOS SANITARIOS (INCLUYE RETIRO DE INODORO Y LAVAMANOS)	Pto.	5,0000	22,2200	111,1000
9	DESALOJO A MÁQUINA HASTA 6KM	m3	17,6500	3,2800	57,8920
10	REPLANTEO Y NIVELACION	m2	1.479,6000	1,7100	2.530,1160
11	EXCAVACION SIN CLASIFICAR CON MAQUINA	m3	298,0800	4,2400	1.263,8592
12	DESALOJO A MÁQUINA HASTA 6KM	m3	357,7000	3,2800	1.173,2560
13	MEJORAMIENTO DEL SUELO CON SUBBASE-CLASE 2 (TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO) INCLUYE TRANSPORTE	m3	1.033,5600	25,6300	26.490,1428
14	CONTRAPISO HORMIGÓN SIMPLE F´C=210 kg/cm2. e=10cm	m2	1.479,6000	18,2200	26.958,3120
15	MALLA ELECTROSOLDADA 150X150X5.5 MM	m2	1.479,6000	5,5900	8.270,9640



Unidad de Planificación, Proyectos,
Administración y Fiscalización

16	CORTE Y SELLADO PARA JUNTAS INCLUYE CORDON DE SELLADO E IMPRIMANTE	m	1.639,2000	4,3000	7.048,5600
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED SINTÉTICO h=50mm	m2	1.479,6000	28,6100	42.331,3560
18	ARCO DE FUTBOL 3.50X2.00M EN TUBERIA REDONDA DE 3" X2MM, PROTECCION CON PRIMER EPOXICO, INCLUYE MALLA DE NYLON CON PROTECCION UV	u	2,0000	476,5000	953,0000
19	RAYADO EN CANCHA SINTETICA CON PINTURA RESISTENTE AL ROSE E INTEMPERIE, TEXTURA LISA, ASPECTO MATE SEDOSO ANCHO:8CM	m	312,8900	1,5500	484,9795
20	REPLANTEO Y NIVELACION	m2	81,7900	1,7100	139,8609
21	EXCAVACION SIN CLASIFICAR CON MAQUINA	m3	116,0000	4,2400	491,8400
22	DESALOJO A MÁQUINA HASTA 6KM	m3	139,2000	3,2800	456,5760
23	RASANTEO EN FONDO DE ZANJA	m2	93,2300	1,6400	152,8972
24	COLCHON Y RECUBRIMIENTO DE ARENA PARA TUBERIAS	m3	25,7500	29,9600	771,4700
25	RELLENO CON COMPACTADOR MECANICO, INC. MATERIAL DE SUBBASE-CLASE 2 (TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO) INCLUYE TRANSPORTE	m3	71,9400	30,8800	2.221,5072
26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA AALL-SUMIDERS DE (0.70mX0.40m, H=1.20m-1.80m) MEDIDA EXTERIOR, F'C=210KG/CM2; e=7CM DE PARED, INCLUYE ENCOFRADO Y REJILLA DE HIERRO FUNDIDO.	u	17,0000	145,3700	2.471,2900
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE AGUAS LLUVIAS DE (0.80mX0.80m, H=0.60m-1.20m); MEDIDA EXTERIOR, F'C=210KG/CM2; e=10cm INCLUYE ENCOFRADO Y REJILLA DE HIERRO FUNDIDO	u	5,0000	200,4100	1.002,0500
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE AGUAS LLUVIAS DE (0.80mX0.80m, H=1.20m-1.80m); MEDIDA EXTERIOR, F'C=210KG/CM2; e=10cm INCLUYE ENCOFRADO Y REJILLA DE HIERRO FUNDIDO	u	8,0000	275,8100	2.206,4800
29	CAMARA DE AGUAS LLUVIAS (0.80mX0.80m, H=1.20m-1.90m); MEDIDA EXTERIOR, F'C=210KG/CM2; e=10cm INCLUYE ENCOFRADO Y TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO METALICO	u	3,0000	243,3700	730,1100
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC P E/C Ø=110mm 0.63 MPa	m	79,6200	7,6200	606,7044
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC P E/C Ø=160mm 0.63 MPa	m	21,4500	16,7700	359,7165
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC P E/C Ø=200mm 0.63 MPa	m	61,4800	26,7900	1.647,0492
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 200MM X 90°	u	3,0000	20,8100	62,4300
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 110MM X 45°	u	12,0000	9,8200	117,8400
35	CONEXION DE AGUAS LLUVIAS DE CANCHA SINTETICA CON CODO PVC-S E/C 90° 110MM A SUMIDERS ALEDAÑOS	u	31,0000	11,2100	347,5100
36	CONEXION DE AGUAS LLUVIAS DE CANCHA SINTETICA CON CODO PVC-S E/C 45° 110MM A SUMIDERS ALEDAÑOS	u	12,0000	11,3400	136,0800
37	CONEXION DE TUBERIA A CAJA, INCLUYE DERROCAMIENTO Y RESANE, F'C=210 KG/CM2	u	66,0000	11,0500	729,3000
38	HORMIGON CICLOPEO INCLUYE ENCOFRADO CON TABLERO METALICO (2 CARAS),60por ciento HORMIGON SIMPLE F'C=210KG/CM2 Y 40por ciento PIEDRA	m3	28,2500	165,6900	4.680,7425
39	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO INC. FILOS	m2	264,0500	15,7200	4.150,8660
40	PINTURA EXTERIOR LAVABLE INCLUIDO EMPASTE	m2	264,0500	8,2500	2.178,4125
41	CERRAMIENTO DE MALLA CON TRIPLE PROTECCIÓN 3ZN + TUBO HG DE 2 1/2" H=3 MTS (EMPOTRADO EN MURO: 35CM); ACABADO CON PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVA	m	177,9800	87,4300	15.560,7914
42	CERRAMIENTO CON MALLA NYLON CON H=3.40M, INCLUYE TUBO Y REFUERZO GALVANIZADO DE 2" SOBRE EL CERRAMIENTO DE MALLA CON TRIPLE PROTECCIÓN 3ZN	m2	561,6800	12,9200	7.256,9056
43	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA PARACERRAMIENTOS CON MALLA ELECTROSOLDADA 6mm INCLUYE MARCOS DE TUBO CUADRADO GALV.	u	1,0000	985,2200	985,2200



Unidad de Planificación, Proyectos,
Administración y Fiscalización

44	CAJA DE REVISIÓN BAJA TENSION HORMIGÓN ARMADO F ^o C=210 KG/CM2 DE. 0.40MX0.40MX0.70M (EXTERIOR), CON TAPA HORMIGÓN ARMADO INCLUYE MARCO METALICO	u	6,0000	86,3000	517,8000
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3XNo.4 AWG TTHN	m	12,0000	17,1400	205,6800
46	CAJA DE BREAKERS PARA DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA. INCLUYE: BREAKERS Y PROTECCIÓN DE PUESTA A TIERRA	u	1,0000	220,6400	220,6400
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR CONCÉNTRICO 2X12 SOTERRADA	m	180,3100	5,3000	955,6430
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO9M PARA ILUMINACIÓN	u	6,0000	1.002,1900	6.013,1400
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTORES 200 WATTS-110V/240V -LUZ LED	u	12,0000	203,3500	2.440,2000
50	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO PARA IDENTIFICACION DE LA OBRA 4mX2m INC. ESTRUCTURA METALICA	u	1,0000	376,4400	376,4400
51	AGUA PARA EL CONTROL DE POLVO	m3	8,0000	0,7500	6,0000
52	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE LINDEROS (TELA DE SAQUILLO) H=2.50m	m	109,4900	4,7200	516,7928
53	CHARLA AMBIENTAL 60 MINUTOS	u	4,0000	82,2900	329,1600
54	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION	m	127,0000	0,4500	57,1500
55	PARANTE DE CAÑA CON DADO DE HORMIGON SIMPLE	u	12,0000	9,7700	117,2400
56	TANQUE METALICO DE 55 GALONES PARA DESECHOS COMUNES	u	3,0000	30,0000	90,0000
SUMA					180.294,320

Con fecha 15 de diciembre de 2023 se firma **CONTRATO COMPLEMENTARIO** entre el presidente del GADPR de La Libertad y el Contratista de Obra.

PRESUPUESTO REFERENCIAL					
ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	REPLANTILLO HORMIGÓN SIMPLE F ^o C180KG/CM2	m3	4.7100	\$ 159.96000	\$ 753.41160
2	HORMIGÓN SIMPLE EN ZAPATAS F ^o C= 210 KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO	m3	14.1200	\$ 236.08000	\$ 3,333.44960
3	MURO DE HORMIGON SIMPLE F ^o C=210KG/CM2 + ENCOFRADO	m3	12.6700	\$ 251.32000	\$ 3,184.22440
4	ACERO DE REFUERZO F ^o Y= 4200 kg/cm ²	Kg	2930.7600	\$ 2.13000	\$ 6,242.51880
5	BORDILLOS Y CUNETAS, F ^o C = 210 KG/CM2, INCLUYE ADITIVO, ENCOFRADO Y CURADO	m	26.71000	\$ 32.84000	\$ 877.15640
TOTAL (1+2+3+4+5)=					\$ 14,390.76080

TERCERA: LIQUIDACIÓN DE RUBROS.

1.01 Con oficio **No. 035-2024-CONT-FOML**, de fecha 15 de octubre de 2024, el Ing. Freddy Moreno Lapo comunica Presidente del GADPR La Libertad con copia al Administrador de Contrato realizar las gestiones pertinentes para la elaboración del Acta Recepción Definitiva del contrato 001-MCO-GADPRLL2023-02 de la obra "CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA, GRADERIOS, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y BAR, FASE I UBICADAS EN LA CABECERA PARROQUIAL LA LIBERTAD DEL CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO"



Unidad de Planificación, Proyectos,
Administración y Fiscalización

AVANCE ECONOMICO DE LA OBRA (PLANILLA No. 1)

ITEMS	DESCRIPCION	OBRA CONTRATADA				ESTA PLANILLA		PLANILLA ACUMULADA ANTERIOR		TOTAL ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE ACUMULADO DE CADA ITEM	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO US\$	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO US\$	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO US\$	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO US\$
	DESMONTAJE, DERROCAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN: BATERIAS SANITARIAS, BAR Y POSTE METALICO												
1	DESAMONTAJE DE CUBIERTA METALICA (INCLUYE RETIRO A LUGAR DE ACOPIO)	m2	28,67	3,41	97,76								
2	DESAMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN CUBIERTA (INCLUYE RETIRO A LUGAR DE ACOPIO)	m2	28,67	4,34	124,43								
3	DESAMONTAJE PUERTAS, O VENTANAS O PROTECCION METALICA (INCLUYE RETIRO A LUGAR DE ACOPIO)	m2	9,40	6,15	57,81								
4	DERROCAMIENTO DE EDIFICACIONES (PISOS, PAREDES)	m2	107,02	3,51	375,64								
5	DESAMONTAJE Y RETIRO DE ACOMETIDAS ELECTRICAS	u	3,00	54,40	163,20	2,00	108,800		0,00	2,00	108,80	66,67%	66,67%
6	DESAMONTAJE DE POSTES METALICOS (INCLUYE RETIRO A LUGAR DE ACOPIO)	u	2,00	174,20	348,40	2,00	348,400		0,00	2,00	348,40	100,00%	100,00%
7	DESAMONTAJE Y RETIRO DE PUNTO ELECTRICO	Pto	9,00	16,00	144,00								
8	DESAMONTAJE DE PUNTOS SANITARIOS (INCLUYE RETIRO DE INODORO Y LAVAMANOS)	Pto.	5,00	22,22	111,10								
9	DESALOJO A MÁQUINA HASTA 6KM	m3	17,65	3,28	57,89								
	ESTRUCTURA DE CANCHA SINTÉTICA												
10	REPLANTEO Y NIVELACION	m2	1.479,60	1,71	2.530,12	1.458,00	2.493,180		0,00	1.458,00	2.493,18	98,54%	98,54%
11	EXCAVACION SIN CLASIFICAR CON MAQUINA	m3	298,08	4,24	1.263,86	233,55	990,252		0,00	233,55	990,25	78,35%	78,35%
12	DESALOJO A MÁQUINA HASTA 6KM	m3	357,70	3,28	1.173,26	245,23	804,346		0,00	245,23	804,35	68,56%	68,56%
13	MEJORAMIENTO DEL SUELO CON SUBBASE-CLASE 2 (TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO) INCLUYE TRANSPORTE	m3	1.033,56	25,63	26.490,14	733,59	18.801,912		0,00	733,59	18.801,91	70,98%	70,98%
14	CONTRAPISO HORMIGÓN SIMPLE F' C=210 kg/cm2. e=10cm	m2	1.479,60	18,22	26.958,31								
15	MALLA ELECTROSOLDADA 150X150X5.5 MM	m2	1.479,60	5,59	8.270,96								
16	CORTE Y SELLADO PARA JUNTAS INCLUYE CORDON DE SELLADO E IMPRIMANTE	m	1.639,20	4,30	7.048,56								
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED SINTÉTICO h=50mm	m2	1.479,60	28,61	42.331,36								
18	ARCO DE FUTBOL 3.50X2.00M EN TUBERIA REDONDA DE 3" X2MM, PROTECCION CON PRIMER EPOXICO, INCLUYE MALLA DE NYLON CON PROTECCION UV	u	2,00	476,50	953,00								
19	RAYADO EN CANCHA SINTETICA CON PINTURA RESISTENTE AL ROSE E INTEMPERIE, TEXTURA LISA, ASPECTO MATE SEDOSO ANCHO:8CM	m	312,89	1,55	484,98								
	CERRAMIENTO PERIMETRAL DE CANCHA SINTÉTICA												
20	REPLANTEO Y NIVELACION	m2	81,79	1,71	139,86	76,02	129,994		0,00	76,02	129,99	92,95%	92,95%
21	EXCAVACION SIN CLASIFICAR CON MAQUINA	m3	116,00	4,24	491,84	114,08	483,699		0,00	114,08	483,70	98,34%	98,34%
22	DESALOJO A MÁQUINA HASTA 6KM	m3	139,20	3,28	456,58	119,78	392,892		0,00	119,78	392,89	86,05%	86,05%
23	RASANTEO EN FONDO DE ZANJA	m2	93,23	1,64	152,90	51,04	83,706		0,00	51,04	83,71	54,75%	54,75%
24	COLCHON Y RECUBRIMIENTO DE ARENA PARA TUBERIAS	m3	25,75	29,96	771,47	12,52	375,099		0,00	12,52	375,10	48,62%	48,62%
25	RELLENO CON COMPACTADOR MECANICO, INC. MATERIAL DE SUBBASE-CLASE 2 (TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO) INCLUYE TRANSPORTE	m3	71,94	30,88	2.221,51	55,09	1.701,179		0,00	55,09	1.701,18	76,58%	76,58%
26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA AALL-SUMIDEROS DE (0.70mX0.40m, H=1.20m-1.80m) MEDIDA EXTERIOR, F' C=210KG/CM2; e=7CM DE PARED, INCLUYE ENCOFRADO Y REJILLA DE HIERRO FUNDIDO.	u	17,00	145,37	2.471,29	17,00	2.471,290		0,00	17,00	2.471,29	100,00%	100,00%
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE AGUAS LLUVIAS DE (0.80mX0.80m, H=0.60m-1.20m); MEDIDA EXTERIOR, F' C=210KG/CM2; e=10cm INCLUYE ENCOFRADO Y REJILLA DE HIERRO FUNDIDO	u	5,00	200,41	1.002,05	5,00	1.002,050		0,00	5,00	1.002,05	100,00%	100,00%
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE AGUAS LLUVIAS DE (0.80mX0.80m, H=1.20m-1.80m); MEDIDA EXTERIOR, F' C=210KG/CM2; e=10cm INCLUYE ENCOFRADO Y REJILLA DE HIERRO FUNDIDO	u	8,00	275,81	2.206,48	3,00	827,430		0,00	3,00	827,43	37,50%	37,50%



Unidad de Planificación, Proyectos,
Administración y Fiscalización

29	CAMARA DE AGUAS LLUVIAS (0.80mX0.80m, H=1.20m-1.90m); MEDIDA EXTERIOR, F' C=210KG/CM2; e=10cm INCLUYE ENCOFRADO Y TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO METALICO	u	3.00	243.37	730.11	0.00	0.000		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC P E/C Ø=110mm 0.63 MPa	m	79.62	7.62	606.70	54.28	413.614		0.00	54.28	413.61	68.17%	68.17%
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC P E/C Ø=160mm 0.63 MPa	m	21.45	16.77	359.72	20.77	348.313		0.00	20.77	348.31	96.83%	96.83%
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC P E/C Ø=200mm 0.63 MPa	m	61.48	26.79	1.647.05	28.42	761.372		0.00	28.42	761.37	46.23%	46.23%
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 200MM X 90°	u	3.00	20.81	62.43								
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 110MM X 45°	u	12.00	9.82	117.84								
35	CONEXION DE AGUAS LLUVIAS DE CANCHA SINTETICA CON CODO PVC-S E/C 90° 110MM A SUMIDEROS ALEDAÑOS	u	31.00	11.21	347.51	31.00	347.510		0.00	31.00	347.51	100.00%	100.00%
36	CONEXION DE AGUAS LLUVIAS DE CANCHA SINTETICA CON CODO PVC-S E/C 45° 110MM A SUMIDEROS ALEDAÑOS	u	12.00	11.34	136.08	11.00	124.740		0.00	11.00	124.74	91.67%	91.67%
37	CONEXION DE TUBERIA A CAJA, INCLUYE DERROCAMIENTO Y RESANE, F' C=210 KG/CM2	u	66.00	11.05	729.30	64.00	707.200		0.00	64.00	707.20	96.97%	96.97%
38	HORMIGON CICLOPEO INCLUYE ENCOFRADO CON TABLERO METALICO (2 CARAS), 60por ciento HORMIGON SIMPLE F' C=210KG/CM2 Y 40por ciento PIEDRA	m3	28.25	165.69	4.680.74	21.60	3.578.904		0.00	21.60	3.578.90	76.46%	76.46%
39	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO INC. FILOS	m2	264.05	15.72	4.150.87	85.94	1.350.977		0.00	85.94	1.350.98	32.55%	32.55%
40	PINTURA EXTERIOR LAVABLE INCLUIDO EMPASTE	m2	264.05	8.25	2.178.41		0.000		0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
41	CERRAMIENTO DE MALLA CON TRIPLE PROTECCIÓN 3ZN + TUBO HG DE 2 1/2" H=3 MTS (EMPOTRADO EN MURO: 35CM); ACABADO CON PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVA	m	177.98	87.43	15.560.79	127.10	11.112.353		0.00	127.10	11.112.35	71.41%	71.41%
42	CERRAMIENTO CON MALLA NYLON CON H=3.40M, INCLUYE TUBO Y REFUERZO GALVANIZADO DE 2" SOBRE EL CERRAMIENTO DE MALLA CON TRIPLE PROTECCIÓN 3ZN	m2	561.68	12.92	7.256.91	432.14	5.583.249		0.00	432.14	5.583.25	76.94%	76.94%
43	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA PARACERRAMIENTOS CON MALLA ELECTROSOLDADA 6mm INCLUYE MARCOS DE TUBO CUADRADO GALV.	u	1.00	985.22	985.22								
44	CAJA DE REVISIÓN BAJA TENSION HORMIGÓN ARMADO F' C=210 KG/CM2 DE. 0.40MX0.40MX0.70M (EXTERIOR), CON TAPA HORMIGÓN ARMADO INCLUYE MARCO METALICO	u	6.00	86.30	517.80								
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3XNo.4 AWG TTHN	m	12.00	17.14	205.68								
46	CAJA DE BREAKERS PARA DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA. INCLUYE: BREAKERS Y PROTECCIÓN DE PUESTA A TIERRA	u	1.00	220.64	220.64								
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR CONCÉNTRICO 2X12 SOTERRADA	m	180.31	5.30	955.64								
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO9M PARA ILUMINACIÓN	u	6.00	1.002.19	6.013.14								
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTORES 200 WATTS-110V/240V -LUZ LED	u	12.00	203.35	2.440.20								
MEDIDAS AMBIENTALES													
50	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO PARA IDENTIFICACION DE LA OBRA 4mX2m INC. ESTRUCTURA METALICA	u	1.00	376.44	376.44	1.00	376.440		0.00	1.00	376.44	100.00%	100.00%
51	AGUA PARA EL CONTROL DE POLVO	m3	8.00	0.75	6.00	6.00	4.500		0.00	6.00	4.50	75.00%	75.00%
52	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE LINDEROS (TELA DE SAQUILLO) H=2.50m	m	109.49	4.72	516.79	109.49	516.793		0.00	109.49	516.79	100.00%	100.00%
53	CHARLA AMBIENTAL 60 MINUTOS	u	4.00	82.29	329.16	3.00	246.870		0.00	3.00	246.87	75.00%	75.00%
54	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION	m	127.00	0.45	57.15	50.00	22.500		0.00	50.00	22.50	39.37%	39.37%
55	PARANTE DE CAÑA CON DADO DE HORMIGON SIMPLE	u	12.00	9.77	117.24	12.00	117.240		0.00	12.00	117.24	100.00%	100.00%
56	TANQUE METALICO DE 55 GALONES PARA DESECHOS COMUNES	u	3.00	30.00	90.00	3.00	90.000		0.00	3.00	90.00	100.00%	100.00%
SUMA					180.294,320		56.716,8025		0,00		56.716,8025		31,46%



Unidad de Planificación, Proyectos,
Administración y Fiscalización

AVANCE ECONOMICO DE LA OBRA PLANILLA No. 2 (AVANCE DE OBRA)

ITEMS	DESCRIPCION	OBRA CONTRATADA				ESTA PLANILLA		PLANILLA ACUMULADA ANTERIOR		TOTAL ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE ACUMULADO DE CADA ITEM	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO US\$	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO US\$	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO US\$	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO US\$
	DESMONTAJE, DERROCAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN: BATERIAS SANITARIAS, BAR Y POSTE METALICO												
1	DESMONTAJE DE CUBIERTA METALICA (INCLUYE RETIRO A LUGAR DE ACOPIO)	m2	28,67	3,41	97,76								
2	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN CUBIERTA (INCLUYE RETIRO A LUGAR DE ACOPIO)	m2	28,67	4,34	124,43								
3	DESMONTAJE PUERTAS, O VENTANAS O PROTECCION METALICA (INCLUYE RETIRO A LUGAR DE ACOPIO)	m2	9,40	6,15	57,81								
4	DERROCAMIENTO DE EDIFICACIONES (PISOS, PAREDES)	m2	107,02	3,51	375,64								
5	DESMONTAJE Y RETIRO DE ACOMETIDAS ELECTRICAS	u	3,00	54,40	163,20			2,00	108,800	2,00	108,80	66,67%	66,67%
6	DESMONTAJE DE POSTES METALICOS (INCLUYE RETIRO A LUGAR DE ACOPIO)	u	2,00	174,20	348,40			2,00	348,400	2,00	348,40	100,00%	100,00%
7	DESMONTAJE Y RETIRO DE PUNTO ELECTRICO	Pto	9,00	16,00	144,00								
8	DESMONTAJE DE PUNTOS SANITARIOS (INCLUYE RETIRO DE INODORO Y LAVAMANOS)	Pto.	5,00	22,22	111,10								
9	DESALOJO A MÁQUINA HASTA 6KM	m3	17,65	3,28	57,89								
	ESTRUCTURA DE CANCHA SINTÉTICA												
10	REPLANTEO Y NIVELACION	m2	1.479,60	1,71	2.530,12			1.458,00	2.493,180	1.458,00	2.493,18	98,54%	98,54%
11	EXCAVACION SIN CLASIFICAR CON MAQUINA	m3	298,08	4,24	1.263,86	64,53	273,6072	233,55	990,252	298,08	1.263,86	100,00%	100,00%
12	DESALOJO A MÁQUINA HASTA 6KM	m3	357,70	3,28	1.173,26	112,47	368,9098	245,23	804,346	357,70	1.173,26	100,00%	100,00%
13	MEJORAMIENTO DEL SUELO CON SUBBASE-CLASE 2 (TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO) INCLUYE TRANSPORTE	m3	1.033,56	25,63	26.490,14	73,44	1.882,2672	733,59	18.801,912	807,03	20.684,18	78,08%	78,08%
14	CONTRAPISO HORMIGÓN SIMPLE F'C=210 kg/cm2. e=10cm	m2	1.479,60	18,22	26.958,31	734,40	13.380,7680			734,40	13.380,77	49,64%	49,64%
15	MALLA ELECTROSOLDADA 150X150X5.5 MM	m2	1.479,60	5,59	8.270,96	734,40	4.105,2960			734,40	4.105,30	49,64%	49,64%
16	CORTE Y SELLADO PARA JUNTAS INCLUYE CORDON DE SELLADO E IMPRIMANTE	m	1.639,20	4,30	7.048,56								
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED SINTÉTICO h=50mm	m2	1.479,60	28,61	42.331,36								
18	ARCO DE FUTBOL 3.50X2.00M EN TUBERIA REDONDA DE 3" X2MM, PROTECCION CON PRIMER EPOXICO, INCLUYE MALLA DE NAILON CON PROTECCION UV	u	2,00	476,50	953,00								
19	RAYADO EN CANCHA SINTETICA CON PINTURA RESISTENTE AL ROSE E INTEMPERIE, TEXTURA LISA, ASPECTO MATE SEDOSO ANCHO:8CM	m	312,89	1,55	484,98								
	CERRAMIENTO PERIMETRAL DE CANCHA SINTÉTICA												
20	REPLANTEO Y NIVELACION	m2	81,79	1,71	139,86			76,02	129,994	76,02	129,99	92,95%	92,95%
21	EXCAVACION SIN CLASIFICAR CON MAQUINA	m3	116,00	4,24	491,84			114,08	483,699	114,08	483,70	98,34%	98,34%
22	DESALOJO A MÁQUINA HASTA 6KM	m3	139,20	3,28	456,58			119,78	392,892	119,78	392,89	86,05%	86,05%
23	RASANTEO EN FONDO DE ZANJA	m2	93,23	1,64	152,90			51,04	83,706	51,04	83,71	54,75%	54,75%
24	COLCHON Y RECUBRIMIENTO DE ARENA PARA TUBERIAS	m3	25,75	29,96	771,47			12,52	375,099	12,52	375,10	48,62%	48,62%
25	RELLENO CON COMPACTADOR MECANICO, INC. MATERIAL DE SUBBASE-CLASE 2 (TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO) INCLUYE TRANSPORTE	m3	71,94	30,88	2.221,51	16,85	520,3280	55,09	1.701,179	71,94	2.221,51	100,00%	100,00%
26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA AALL-SUMIDEROS DE (0.70mX0.40m, H=1.20m-1.80m) MEDIDA EXTERIOR, F'C=210KG/CM2; e=7CM DE PARED, INCLUYE ENCOFRADO Y REJILLA DE HIERRO FUNDIDO.	u	17,00	145,37	2.471,29			17,00	2.471,290	17,00	2.471,29	100,00%	100,00%
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE AGUAS LLUVIAS DE (0.80mX0.80m, H=0.60m-1.20m); MEDIDA EXTERIOR, F'C=210KG/CM2; e=10cm INCLUYE ENCOFRADO Y REJILLA DE HIERRO FUNDIDO	u	5,00	200,41	1.002,05			5,00	1.002,050	5,00	1.002,05	100,00%	100,00%



Unidad de Planificación, Proyectos,
Administración y Fiscalización

28	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE AGUAS LLUVIAS DE (0.80mX0.80m, H=1.20m-1.80m); MEDIDA EXTERIOR, F' C=210KG/CM2; e=10cm INCLUYE ENCOFRADO Y REJILLA DE HIERRO FUNDIDO	u	8,00	275,81	2.206,48			3,00	827,430	3,00	827,43	37,50%	37,50%
29	CAMARA DE AGUAS LLUVIAS (0.80mX0.80m, H=1.20m-1.90m); MEDIDA EXTERIOR, F' C=210KG/CM2; e=10cm INCLUYE ENCOFRADO Y TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO METALICO	u	3,00	243,37	730,11			0,00	0,000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC P E/C Ø=110mm 0.63 MPa	m	79,62	7,62	606,70			54,28	413,614	54,28	413,61	68,17%	68,17%
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC P E/C Ø=160mm 0.63 MPa	m	21,45	16,77	359,72			20,77	348,313	20,77	348,31	96,83%	96,83%
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC P E/C Ø=200mm 0.63 MPa	m	61,48	26,79	1.647,05			28,42	761,372	28,42	761,37	46,23%	46,23%
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 200MM X 90°	u	3,00	20,81	62,43								
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 110MM X 45°	u	12,00	9,82	117,84								
35	CONEXION DE AGUAS LLUVIAS DE CANCHA SINTETICA CON CODO PVC-S E/C 90° 110MM A SUMIDEROS ALEDAÑOS	u	31,00	11,21	347,51			31,00	347,510	31,00	347,51	100,00%	100,00%
36	CONEXION DE AGUAS LLUVIAS DE CANCHA SINTETICA CON CODO PVC-S E/C 45° 110MM A SUMIDEROS ALEDAÑOS	u	12,00	11,34	136,08			11,00	124,740	11,00	124,74	91,67%	91,67%
37	CONEXION DE TUBERIA A CAJA, INCLUYE DERROCAMIENTO Y RESANE, F' C=210 KG/CM2	u	66,00	11,05	729,30			64,00	707,200	64,00	707,20	96,97%	96,97%
38	HORMIGON CICLOPEO INCLUYE ENCOFRADO CON TABLERO METALICO (2 CARAS), 60por ciento HORMIGON SIMPLE F' C=210KG/CM2 Y 40por ciento PIEDRA	m3	28,25	165,69	4.680,74	5,60	927,8640	21,60	3.578,904	27,20	4.506,77	96,28%	96,28%
39	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO INC. FILOS	m2	264,05	15,72	4.150,87	12,89	202.6308	85,94	1.350,977	98,83	1.553,61	37,43%	37,43%
40	PINTURA EXTERIOR LAVABLE INCLUIDO EMPASTE	m2	264,05	8,25	2.178,41				0,000	0,00	0,00	0,00%	0,00%
41	CERRAMIENTO DE MALLA CON TRIPLE PROTECCIÓN 3ZN + TUBO HG DE 2 1/2" H=3 MTS (EMPOTRADO EN MURO: 35CM); ACABADO CON PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVA	m	177,98	87,43	15.560,79	35,70	3.121,2510	127,10	11.112,353	162,80	14.233,60	91,47%	91,47%
42	CERRAMIENTO CON MALLA NYLON CON H=3.40M, INCLUYE TUBO Y REFUERZO GALVANIZADO DE 2" SOBRE EL CERRAMIENTO DE MALLA CON TRIPLE PROTECCIÓN 3ZN	m2	561,68	12,92	7.256,91	121,38	1.568,2296	432,14	5.583,249	553,52	7.151,48	98,55%	98,55%
43	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA PARACERRAMIENTOS CON MALLA ELECTROSOLDADA 6mm INCLUYE MARCOS DE TUBO CUADRADO GALV.	u	1,00	985,22	985,22								
44	CAJA DE REVISIÓN BAJA TENSION HORMIGÓN ARMADO F' C=210 KG/CM2 DE. 0.40MX0.40MX0.70M (EXTERIOR), CON TAPA HORMIGÓN ARMADO INCLUYE MARCO METALICO	u	6,00	86,30	517,80								
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3XNo.4 AWG TTHN	m	12,00	17,14	205,68								
46	CAJA DE BREAKERS PARA DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA. INCLUYE: BREAKERS Y PROTECCIÓN DE PUESTA A TIERRA	u	1,00	220,64	220,64								
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR CONCÉNTRICO 2X12 SOTERRADA	m	180,31	5,30	955,64								
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO9M PARA ILUMINACIÓN	u	6,00	1.002,19	6.013,14								
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTORES 200 WATTS-110V/240V -LUZ LED	u	12,00	203,35	2.440,20								
	MEDIDAS AMBIENTALES												
50	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO PARA IDENTIFICACION DE LA OBRA 4mX2m INC. ESTRUCTURA METALICA	u	1,00	376,44	376,44			1,00	376,440	1,00	376,44	100,00%	100,00%
51	AGUA PARA EL CONTROL DE POLVO	m3	8,00	0,75	6,00			6,00	4,500	6,00	4,50	75,00%	75,00%
52	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE LINDEROS (TELA DE SAQUILLO) H=2.50m	m	109,49	4,72	516,79			109,49	516,793	109,49	516,79	100,00%	100,00%
53	CHARLA AMBIENTAL 60 MINUTOS	u	4,00	82,29	329,16			3,00	246,870	3,00	246,87	75,00%	75,00%
54	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION	m	127,00	0,45	57,15			50,00	22,500	50,00	22,50	39,37%	39,37%
55	PARANTE DE CAÑA CON DADO DE HORMIGON SIMPLE	u	12,00	9,77	117,24			12,00	117,240	12,00	117,24	100,00%	100,00%
56	TANQUE METALICO DE 55 GALONES PARA DESECHOS COMUNES	u	3,00	30,00	90,00			3,00	90,000	3,00	90,00	100,00%	100,00%
	SUMA				180.294,320		26.351,1516		56.716,803		83.067,9541		46,07%



Unidad de Planificación, Proyectos,
Administración y Fiscalización

PLANILLA No. 3 DE LIQUIDACION

ITEMS	DESCRIPCION	OBRA CONTRATADA				ESTA PLANILLA		PLANILLA ACUMULADA ANTERIOR		TOTAL ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE ACUMULADO DE CADA ITEM	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO US\$	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO US\$	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO US\$	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO US\$
	DESMONTAJE, DERROCAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN: BATERIAS SANITARIAS, BAR Y POSTE METALICO												
1	DESMONTAJE DE CUBIERTA METALICA (INCLUYE RETIRO A LUGAR DE ACOPIO)	m2	28,67	3,41	97,76								
2	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA EN CUBIERTA (INCLUYE RETIRO A LUGAR DE ACOPIO)	m2	28,67	4,34	124,43								
3	DESMONTAJE PUERTAS, O VENTANAS O PROTECCION METALICA (INCLUYE RETIRO A LUGAR DE ACOPIO)	m2	9,40	6,15	57,81								
4	DERROCAMIENTO DE EDIFICACIONES (PISOS, PAREDES)	m2	107,02	3,51	375,64								
5	DESMONTAJE Y RETIRO DE ACOMETIDAS ELECTRICAS	u	3,00	54,40	163,20			2,00	108,800	2,00	108,80	66,67%	66,67%
6	DESMONTAJE DE POSTES METALICOS (INCLUYE RETIRO A LUGAR DE ACOPIO)	u	2,00	174,20	348,40			2,00	348,400	2,00	348,40	100,00%	100,00%
7	DESMONTAJE Y RETIRO DE PUNTO ELECTRICO	Pto	9,00	16,00	144,00								
8	DESMONTAJE DE PUNTOS SANITARIOS (INCLUYE RETIRO DE INODORO Y LAVAMANOS)	Pto.	5,00	22,22	111,10								
9	DESALOJO A MÁQUINA HASTA 6KM	m3	17,65	3,28	57,89								
	ESTRUCTURA DE CANCHA SINTÉTICA												
10	REPLANTEO Y NIVELACION	m2	1.479,60	1,71	2.530,12			1.458,00	2.493,180	1.458,00	2.493,18	98,54%	98,54%
11	EXCAVACION SIN CLASIFICAR CON MAQUINA	m3	298,08	4,24	1.263,86	91,02	385,9248	298,08	1.263,859	389,10	1.649,78	130,54%	130,54%
12	DESALOJO A MÁQUINA HASTA 6KM	m3	357,70	3,28	1.173,26	50,86	166,8044	357,70	1.173,256	408,56	1.340,06	114,22%	114,22%
13	MEJORAMIENTO DEL SUELO CON SUBBASE-CLASE 2 (TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO) INCLUYE TRANSPORTE	m3	1.033,56	25,63	26.490,14	86,04	2.205,2052	807,03	20.684,179	893,07	22.889,38	86,41%	86,41%
14	CONTRAPISO HORMIGÓN SIMPLE F'c=210 kg/cm2. e=10cm	m2	1.479,60	18,22	26.958,31	788,16	14.360,2023	734,40	13.380,768	1.522,56	27.740,97	102,90%	102,90%
15	MALLA ELECTROSOLDADA 150X150X5,5 MM	m2	1.479,60	5,59	8.270,96	788,16	4.405,7920	734,40	4.105,296	1.522,56	8.511,09	102,90%	102,90%
16	CORTE Y SELLADO PARA JUNTAS INCLUYE CORDON DE SELLADO E IMPRIMANTE	m	1.639,20	4,30	7.048,56	513,00	2.205,9000			513,00	2.205,90	31,30%	31,30%
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPED SINTÉTICO h=50mm	m2	1.479,60	28,61	42.331,36	1.458,00	41.713,3800			1.458,00	41.713,38	98,54%	98,54%
18	ARCO DE FUTBOL 3.50X2.00M EN TUBERIA REDONDA DE 3" X2MM, PROTECCION CON PRIMER EPOXICO, INCLUYE MALLA DE NAILON CON PROTECCION UV	u	2,00	476,50	953,00	2,00	953,0000			2,00	953,00	100,00%	100,00%
19	RAYADO EN CANCHA SINTETICA CON PINTURA RESISTENTE AL ROSE E INTEMPERIE, TEXTURA LISA, ASPECTO MATE SEDOSO ANCHO:8CM	m	312,89	1,55	484,98	313,48	485,8940			313,48	485,89	100,19%	100,19%
	CERRAMIENTO PERIMETRAL DE CANCHA SINTÉTICA												
20	REPLANTEO Y NIVELACION	m2	81,79	1,71	139,86	27,08	46,3068	76,02	129,994	103,10	176,30	126,05%	126,06%
21	EXCAVACION SIN CLASIFICAR CON MAQUINA	m3	116,00	4,24	491,84			114,08	483,699	114,08	483,70	98,34%	98,34%
22	DESALOJO A MÁQUINA HASTA 6KM	m3	139,20	3,28	456,58			119,784	392,892	119,78	392,89	86,05%	86,05%
23	RASANTEO EN FONDO DE ZANJA	m2	93,23	1,64	152,90			51,04000	83,706	51,04	83,71	54,75%	54,75%
24	COLCHON Y RECUBRIMIENTO DE ARENA PARA TUBERIAS	m3	25,75	29,96	771,47			12,52	375,099	12,52	375,09920	48,62%	48,62%
25	RELLENO CON COMPACTADOR MECANICO, INC. MATERIAL DE SUBBASE-CLASE 2 (TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO) INCLUYE TRANSPORTE	m3	71,94	30,88	2.221,51	102,08	3.152,2304	71,940000	2.221,507	174,02	5.373,74	241,90%	241,90%
26	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA AALL-SUMIDEROS DE (0.70mX0.40m, H=1.20m-1.80m) MEDIDA EXTERIOR, F'c=210KG/CM2; e=7CM DE PARED, INCLUYE ENCOFRADO Y REJILLA DE HIERRO FUNDIDO.	u	17,00	145,37	2.471,29			17,00	2.471,290	17,00	2.471,29	100,00%	100,00%



Unidad de Planificación, Proyectos,
Administración y Fiscalización

27	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE AGUAS LLUVIAS DE (0.80mX0.80m, H=0.60m-1.20m); MEDIDA EXTERIOR, F' C=210KG/CM2; e=10cm INCLUYE ENCOFRADO Y REJILLA DE HIERRO FUNDIDO	u	5,00	200,41	1.002,05		5,00	1.002,050	5,00	1.002,05	100,00%	100,00%	
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE AGUAS LLUVIAS DE (0.80mX0.80m, H=1.20m-1.80m); MEDIDA EXTERIOR, F' C=210KG/CM2; e=10cm INCLUYE ENCOFRADO Y REJILLA DE HIERRO FUNDIDO	u	8,00	275,81	2.206,48	5,00	1.379,0500	3,00	827,430	8,00	2.206,48	100,00%	100,00%
29	CAMARA DE AGUAS LLUVIAS (0.80mX0.80m, H=1.20m-1.90m); MEDIDA EXTERIOR, F' C=210KG/CM2; e=10cm INCLUYE ENCOFRADO Y TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO METALICO	u	3,00	243,37	730,11	3,00	730,1100			3,00	730,11	100,00%	100,00%
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC P E/C Ø=110mm 0.63 MPa	m	79,62	7,62	606,70			54,2800	413,614	54,28	413,61	68,17%	68,17%
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC P E/C Ø=160mm 0.63 MPa	m	21,45	16,77	359,72			20,7700	348,313	20,77	348,31	96,83%	96,83%
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC P E/C Ø=200mm 0.63 MPa	m	61,48	26,79	1.647,05	11,00	294,6900	28,4200	761,372	39,42	1.056,06	64,12%	64,12%
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 200MM X 90°	u	3,00	20,81	62,43								
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC 110MM X 45°	u	12,00	9,82	117,84	12,00	117,8400			12,00	117,84	100,00%	100,00%
35	CONEXION DE AGUAS LLUVIAS DE CANCHA SINTETICA CON CODO PVC-S E/C 90° 110MM A SUMIDEROS ALERACION	u	31,00	11,21	347,51			31,00	347,510	31,00	347,51	100,00%	100,00%
36	CONEXION DE AGUAS LLUVIAS DE CANCHA SINTETICA CON CODO PVC-S E/C 45° 110MM A SUMIDEROS ALERACION	u	12,00	11,34	136,08			11,00	124,740	11,00	124,74	91,67%	91,67%
37	CONEXION DE TUBERIA A CAJA, INCLUYE DERROCAMIENTO Y RESANE, F' C=210 KG/CM2	u	66,00	11,05	729,30			64,00	707,200	64,00	707,20	96,97%	96,97%
38	HORMIGON CICLOPEO INCLUYE ENCOFRADO CON TABLERO METALICO (2 CARAS), 60por ciento HORMIGON SIMPLE F' C=210KG/CM2 Y 40por ciento PIEDRA	m3	28,25	165,69	4.680,74	3,05	505,3545	27,20	4.506,768	30,25	5.012,12	107,08%	107,08%
39	ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO INC. FILOS	m2	264,05	15,72	4.150,87			98,83	1.553,608	98,83	1.553,61	37,43%	37,43%
40	PINTURA EXTERIOR LAVABLE INCLUIDO EMPASTE	m2	264,05	8,25	2.178,41	159,23	1.313,6475			159,23	1.313,65	60,30%	60,30%
41	CERRAMIENTO DE MALLA CON TRIPLE PROTECCIÓN 3ZN + TUBO HG DE 2 1/2" H=3 MTS (EMPOTRADO EN MURO: 35CM); ACABADO CON PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVA	m	177,98	87,43	15.560,79			162,80	14.233,604	162,80	14.233,60	91,47%	91,47%
42	CERRAMIENTO CON MALLA NYLON CON H=3.40M, INCLUYE TUBO Y REFUERZO GALVANIZADO DE 2" SOBRE EL CERRAMIENTO DE MALLA CON TRIPLE PROTECCIÓN 3ZN	m2	561,68	12,92	7.256,91			553,52	7.151,478	553,52	7.151,48	98,55%	98,55%
43	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA PARACERRAMIENTOS CON MALLA ELECTROSOLDADA 6mm INCLUYE MARCOS DE TUBO CUADRADO GALV.	u	1,00	985,22	985,22								
44	CAJA DE REVISIÓN BAJA TENSION HORMIGÓN ARMADO F' C=210 KG/CM2 DE. 0.40MX0.40MX0.70M (EXTERIOR), CON TAPA HORMIGÓN ARMADO INCLUYE MARCO METALICO	u	6,00	86,30	517,80	4,00	345,2000			4,00	345,20	66,67%	66,67%
45	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 3XNo.4 AWG TTHN	m	12,00	17,14	205,68					0,00	0,00	0,00%	0,00%
46	CAJA DE BREAKERS PARA DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA. INCLUYE: BREAKERS Y PROTECCIÓN DE PUESTA A TIERRA	u	1,00	220,64	220,64	1,00	220,6400			1,00	220,64	100,00%	100,00%
47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR CONCÉNTRICO 2X12 SOTERRADA	m	180,31	5,30	955,64	199,05	1.054,9650			199,05	1.054,97	110,39%	110,39%
48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO9M PARA ILUMINACIÓN	u	6,00	1.002,19	6.013,14	4,00	4.008,7600			4,00	4.008,76	66,67%	66,67%
49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REFLECTORES 200 WATTS-110V/240V -LUZ LED	u	12,00	203,35	2.440,20	12,00	2.440,2000			12,00	2.440,20	100,00%	100,00%
MEDIDAS AMBIENTALES													
50	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO PARA IDENTIFICACION DE LA OBRA 4mX2m INC. ESTRUCTURA METALICA	u	1,00	376,44	376,44			1,00	376,440	1,00	376,44	100,00%	100,00%
51	AGUA PARA EL CONTROL DE POLVO	m3	8,00	0,75	6,00	2,00	1,5000	6,00	4,500	8,00	6,00	100,00%	100,00%
52	CERRAMIENTO PROVISIONAL DE LINDEROS (TELA DE SAQUILLO) H=2.50m	m	109,49	4,72	516,79	36,91	174,2152	109,49	516,793	146,40	691,01	133,71%	133,71%
53	CHARLA AMBIENTAL 60 MINUTOS	u	4,00	82,29	329,16	1,00	82,2900	3,00	246,870	4,00	329,16	100,00%	100,00%
54	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION	m	127,00	0,45	57,15	77,00	34,6500	50,00	22,500	127,00	57,15	100,00%	100,00%
55	PARANTE DE CAÑA CON DADO DE HORMIGON SIMPLE	u	12,00	9,77	117,24			12,00	117,240	12,00	117,24	100,00%	100,00%
56	TANQUE METALICO DE 55 GALONES PARA DESECHOS COMUNES	u	3,00	30,00	90,00			3,00	90,000	3,00	90,00	100,00%	100,00%
SUMA				180.294,320		82.783,7522		83.067,954		165.851,7063		91,99%	



PLANILLA UNICA DEL CONTRATO COMPLEMENTARIO

ITEMS	DESCRIPCION	OBRA CONTRATADA				ESTA PLANILLA		PLANILLA ACUMULADA ANTERIOR		TOTAL ACUMULADO A LA FECHA		PORCENTAJE ACUMULADO DE CADA ITEM	
		UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO US\$	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO US\$	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO US\$	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO US\$
	MURO DE HORMIGON ARMADO												
1	REPLANTILLO HORMIGON SIMPLE F' C=180KG/CM2	m3	4,71	159,96	753,41	4,69	750,212			4,69	750,21	\$ 4,69	99,58%
2	HORMIGON SIMPLE EN ZAPATAS F' C=210KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO	m3	14,12	236,08	3.333,45	14,08	3.324,006			14,08	3.324,01	\$ 14,08	99,72%
3	MURO DE HORMIGON SIMPLE F' C=210 KG/CM2 + ENCOFRADO	m3	12,67	251,32	3.184,22	12,64	3.176,685			12,64	3.176,68	\$ 12,64	99,76%
4	ACERO DE REFUERZO FY= 4200 KG/CM2	kg	2.930,76	2,13	6.242,52	2.930,74	6.242,474			2.930,74	6.242,47	\$ 2.930,74	100,00%
5	BORDILLOS Y CUNETAS F' C= 210 KG/CM2, INCLUYE ADITIVO ENCOFRADO Y CURADO	m	26,71	32,84	877,16	27,30	896,532			27,30	896,53	\$ 27,30	102,21%
SUMA					14.390,760		14.389,910		0,00		14.389,9097		99,99%

SUMA DE LOS MONTOS ACUMULADOS DE LAS PLANILLAS: USD. 180,241.6160 dólares.

CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONOMICA DE LA OBRA.

2.01 El Ing. Freddy Oswaldo Moreno Lapo, presentó cuatro planillas de obra debidamente aprobadas por la fiscalización y administración del contrato, de los trabajos ejecutados en la obra "CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA, GRADERIOS, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y BAR, FASE I UBICADAS EN LA CABECERA PARROQUIAL LA LIBERTAD DEL CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO" cuyos valores y descuentos se detallan a continuación.

PLANILLAS PRESENTADAS

DESCRIPCIÓN	MONTO DE PLANILLA	IVA	DESCUENTO ANTICIPO 40%	IMPUESTO A LA RENTA 1,75%	RETENCIÓN %IVA	LIQUÍDO A PAGAR
Planilla N°1	56,716.8025	6,806.0163	22,686.7210	0.00	6,806.0163	34,030.0815
Planilla N°2	26,351.1516	3,162.1382	10,540.4606	0.00	3,162.1382	15,810.6910
Pl. C. Comp	14,389.9097	1,726.7892	0.00	0.00	1,726.7892	14,389.9097
Planilla N°3	82,783.7522	12,417.5620	38,890.5484	0.00	12,417.5620	43,893.2038
VALOR ACUMULADO	180,241.6160	24,112.5057	72,117.73	0.00	24,112.5057	108,123.886

2.02 Las mediciones y/o cálculos de los rubros ejecutados de los trabajos de obra "CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA, GRADERIOS, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y BAR, FASE I UBICADAS EN LA CABECERA PARROQUIAL LA LIBERTAD DEL CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO" que se realizó en el sitio, entre el Contratista y Fiscalización de la Obra, son de absoluta responsabilidad de entre las partes.



2.03 Por los trabajos ejecutados se tramitaron CUATRO planillas, por un Valor Total de USD 180,241.62 dólares americanos (Ciento ochenta mil doscientos cuarenta y uno con 62/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) sin incluir IVA.

2.04 La liquidación total por las cuatro planillas, con descuentos del IVA nos da un Valor Total de USD 108,123.886 dólares americanos (Ciento ocho mil cientos veinte y tres con 89/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

QUINTA: LIQUIDACIÓN DEL PLAZO.

3.01 El plazo estipulado en el contrato de acuerdo a la cláusula séptima, numeral 7.1, es de 90 días calendarios, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio de los trabajos, de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha suscripción del contrato:	08 de septiembre de 2023
Plazo establecido:	90 días calendarios a partir de la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible y la suscripción de la Acta de Inicio
Fecha inicio de la obra:	16 de octubre de 2023
Fecha de término contractual:	14 de enero de 2024
Fecha de Contrato Complementario:	08 de septiembre de 2023
Plazo del Contrato Complementario:	15 días.
Nueva de fecha de Terminación:	29 de enero de 2024
Fecha de paralización Inicial:	31 de diciembre de 2023
Tiempo real laborados:	76 días
Fecha de Reinicio de obra:	12 de marzo de 2024
Tiempo faltante- plazo contractual:	14 días
Nueva terminación de Obra:	26 de marzo de 2024.
Fecha de entrega de obra:	22 de marzo de 2024
Fecha de solicitud de Acta de Recepción:	22 de marzo de 2024
Fecha de entrega del Manual de operación y Planos As Built:	16 de abril de 2024

SEXTA: GARANTÍAS.

De acuerdo a la cláusula sexta del contrato (numeral 6.1), este contrato las siguientes garantías:



4.01 Buen Uso del Anticipo.

Nro.	Descripción	Garantía	Otorgante	Monto Garantía (\$)	Número Documento	Fecha Otorgamiento	Fecha Vencimiento	Vigencia (días)
1	POLIZA BUEN USO DEL ANTICIPO	Buen Uso de Anticipo	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	72.117,73	1168662	06/09/2023	05/12/2023	90
2	POLIZA BUEN USO DEL ANTICIPO	Buen Uso de Anticipo	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	72.117,73	1168662	05/12/2023	04/01/2024	30
3	POLIZA BUEN USO DEL ANTICIPO	Buen Uso de Anticipo	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	49.431,01	1168662	04/01/2024	03/02/2024	30
4	POLIZA BUEN USO DEL ANTICIPO	Buen Uso de Anticipo	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	49.431,01	1168662	03/02/2024	19/03/2024	45
5	POLIZA BUEN USO DEL ANTICIPO	Buen Uso de Anticipo	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	38.890,55	1168662	19/03/2024	18/04/2024	30

4.02 La garantía de fiel cumplimiento del contrato.

Nro.	Descripción	Garantía	Otorgante	Monto Garantía (\$)	Número Documento	Fecha Otorgamiento	Fecha Vencimiento	Vigencia (días)
1	POLIZA FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	ASEGURADORA DEL SUR C.A.	9.014,72	1168661	06/09/2023	02/06/2024	270

4.03 Conforme consta en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP, la Recepción Definitiva de la obra se suscribirá luego de transcurridos seis meses, posteriores a la suscripción del Acta de Recepción Provisional.

SEPTIMA: EXCEDENTES DE OBRA

5.01 Se deja en constancia que, para el correcto funcionamiento de la CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA, GRADERIOS, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y BAR, FASE I UBICADAS EN LA CABECERA PARROQUIAL LA LIBERTAD DEL CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO, NO hubo incrementos de valores al Monto contractual.

5.02 Debido a los decrementos de las cantidades contratadas y efectuados en la ejecución de la obra. Con informe recibido y la solicitud emitida por parte del contratista solicitando la creación del Contrato Complementario debido a la necesidad presentada en la obra, acogiéndonos a las Normas para la aplicación de los contratos complementarios. -



La suma total de las cuantías de los contratos complementarios no podrá exceder del ocho por ciento (8%) del valor del contrato principal. Aplicando **Art 87.- LEY ORGANICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.**

5.03 Los rubros propuestos para el Contrato Complementario al igual que las cantidades de obra a realizar, que compensan con el monto de rubros no ejecutados para que no exista incremento de monto, son los siguientes:

PRESUPUESTO REFERENCIAL					
ITEMS	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	REPLANTILLO HORMIGÓN SIMPLE F´C=180KG/CM2	m3	4.7100	\$ 159.96000	\$ 753.41160
2	HORMIGÓN SIMPLE EN ZAPATAS F´C= 210 KG/CM2 INCLUYE ENCOFRADO	m3	14.1200	\$ 236.08000	\$ 3,333.44960
3	MURO DE HORMIGON SIMPLE F´C=210KG/CM2 + ENCOFRADO	m3	12.6700	\$ 251.32000	\$ 3,184.22440
4	ACERO DE REFUERZO F´Y= 4200 kg/cm ²	Kg	2930.7600	\$ 2.13000	\$ 6,242.51880
5	BORDILLOS Y CUNETAS, F´C = 210 KG/CM2, INCLUYE ADITIVO, ENCOFRADO Y CURADO	m	26.71000	\$ 32.84000	\$ 877.15640
TOTAL (1+2+3+4+5)=					\$ 14,390.76080

OCTAVA: RECEPCIÓN DE LA OBRA DE FORMA PROVISIONAL.

6.01 Con oficio No. OF-GADPR-LL No. 034-2024 de fecha 19 de marzo de 2024, el presidente del GADPR de La Libertad Sr. Alfredo Merchán Guaicha, envía oficio al alcalde del GAD Municipal de Las Lajas, para solicitarle la asignación del un Técnico Honoris para que forme parte de la Comisión técnica de Recepción de Obra.

6.02 Con Memorandum No. GADMLL-A-2024-0139-M de fecha 21 de marzo el alcalde del GAD Municipal de Las Lajas Lcdo. Jimmy Castillo Abad, asigna al Ing. Nelson Aguilar para que conforme parte de la Comisión de Recepciones de Obra en Recepción Provisional del contrato "CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA, GRADERIOS, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y BAR, FASE I UBICADAS EN LA CABECERA PARROQUIAL LA LIBERTAD DEL CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO".

NOVENO: RECEPCIÓN DE LA OBRA DE FORMA DEFINITIVA.

7.01 Con oficio No. 037-2024-CONT-FOML de fecha 06 de diciembre de 2024, el Ing. Freddy Oswaldo Moreno Lapo Contratista de obra, solicita al Ing. John Fredy Pazmiño Jiménez Administrador de Contrato, se realice el Acta de Recepción Definitiva.

7.02 Una vez que ha sido revisada la documentación, la comisión procedió a realizar la constatación física de la obra, determinando que los trabajos se han ejecutado de conformidad con las Especificaciones Técnicas y Normas de Construcción vigentes, habiendo considerado la comisión lo siguiente:



7.03 Recibir del contratista la obra antes mencionada a entera satisfacción. El contratista se compromete a realizar cualquier arreglo que se producirá en la obra hasta la Recepción Definitiva.

7.04 Estar de acuerdo con los trabajos ejecutados. Estar de acuerdo con la justificación y liquidación de plazos.

7.05 Que seguirá siendo responsabilidad del contratista cualquier vicio oculto de construcción, que podría presentarse, según lo determina la Ley, en el Art. 1964 del Código Civil.

7.06 Una vez concluidos los trabajos de ejecución de la “CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA, GRADERIOS, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y BAR, FASE I UBICADAS EN LA CABECERA PARROQUIAL LA LIBERTAD DEL CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO”, con la siguiente descripción detallada de los rubros contratados y ejecutados: se ha procedido a revisar en sitio toda la obra conforme la oferta y el contrato, observándose que todos los trabajos se han realizado a satisfacción del Gobierno Autónomo Descentralizado de La Libertad, por lo que se da por recibida la obra.

Con los antecedentes expuestos para la presente acta, la comisión procede a la **RECEPCIÓN DEFINITIVA** de los trabajos ejecutados en la obra de “CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA, GRADERIOS, BATERIAS SANITARIAS, CAMERINOS, CERRAMIENTO PERIMETRAL Y BAR, FASE I UBICADAS EN LA CABECERA PARROQUIAL LA LIBERTAD DEL CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO”.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, se firman la **PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA** en forma digital (firma electrónica) e imprimir tres ejemplares de igual tenor y efecto por parte de las personas que han intervenido en la presente diligencia.

En la Parroquia La Libertad, a los 10 días del mes de diciembre de 2024.



Firmado electrónicamente por:
JOHN FREDY PAZMINO
JIMENEZ

Ing. John Fredy Pazmiño Jiménez
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Firmado electrónicamente por:
FREDDY OSWALDO
MORENO LAPO

Ing. Freddy Oswaldo Moreno Lapo
CONTRATISTA DE OBRA

ING. CIV. FREDDY OSWALDO MORENO LAPO

Ruc: 0703838193001

Dirección: Sitio El Tigre, Vía Panamericana km 40 Diag. Esc. Dolores Carreño de Mora

Cel: 0982927697 email: freddy_moreno81@hotmail.com

MEMORIA FOTOGRAFICA

Rubro 5.- DESMONTAJE Y RETIRO DE ACOMETIDAS ELECTRICAS



ING. CIV. FREDDY OSWALDO MORENO LAPO

Ruc: 0703838193001

Dirección: Sitio El Tigre, Vía Panamericana km 40 Diag. Esc. Dolores Carreño de Mora

Cel: 0982927697 email: freddy_moreno81@hotmail.com

Rubro 6.- DESMONTAJE DE POSTES METALICOS (INCLUYE RETIRO A LUGAR DE ACOPIO)



ING. CIV. FREDDY OSWALDO MORENO LAPO

Ruc: 0703838193001

Dirección: Sitio El Tigre, Vía Panamericana km 40 Diag. Esc. Dolores Carreño de Mora

Cel: 0982927697 email: freddy_moreno81@hotmail.com

Rubro 10.- REPLANTEO Y NIVELACION



ING. CIV. FREDDY OSWALDO MORENO LAPO

Ruc: 0703838193001

Dirección: Sitio El Tigre, Vía Panamericana km 40 Diag. Esc. Dolores Carreño de Mora

Cel: 0982927697 email: freddy_moreno81@hotmail.com



ING. CIV. FREDDY OSWALDO MORENO LAPO

Ruc: 0703838193001

Dirección: Sitio El Tigre, Vía Panamericana km 40 Diag. Esc. Dolores Carreño de Mora

Cel: 0982927697 email: freddy_moreno81@hotmail.com

Rubro 11.- EXCAVACION SIN CLASIFICAR CON MAQUINA



ING. CIV. FREDDY OSWALDO MORENO LAPO

Ruc: 0703838193001

Dirección: Sitio El Tigre, Vía Panamericana km 40 Diag. Esc. Dolores Carreño de Mora

Cel: 0982927697 email: freddy_moreno81@hotmail.com

Rubro 12, Rubro 22.- DESALOJO A MÁQUINA HASTA 6KM



Rubro 13.- MEJORAMIENTO DEL SUELO CON SUBBASE-CLASE 2 (TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO) INCLUYE TRANSPORTE



ING. CIV. FREDDY OSWALDO MORENO LAPO

Ruc: 0703838193001

Dirección: Sitio El Tigre, Vía Panamericana km 40 Diag. Esc. Dolores Carreño de Mora

Cel: 0982927697 email: freddy_moreno81@hotmail.com



ING. CIV. FREDDY OSWALDO MORENO LAPO

Ruc: 0703838193001

Dirección: Sitio El Tigre, Vía Panamericana km 40 Diag. Esc. Dolores Carreño de Mora

Cel: 0982927697 email: freddy_moreno81@hotmail.com

Rubro 20.- REPLANTEO Y NIVELACION



Rubro 21.- EXCAVACION SIN CLASIFICAR CON MAQUINA



ING. CIV. FREDDY OSWALDO MORENO LAPO

Ruc: 0703838193001

Dirección: Sitio El Tigre, Vía Panamericana km 40 Diag. Esc. Dolores Carreño de Mora

Cel: 0982927697 email: freddy_moreno81@hotmail.com



Rubro 23.- RASANTEO EN FONDO DE ZANJA



ING. CIV. FREDDY OSWALDO MORENO LAPO

Ruc: 0703838193001

Dirección: Sitio El Tigre, Vía Panamericana km 40 Diag. Esc. Dolores Carreño de Mora

Cel: 0982927697 email: freddy_moreno81@hotmail.com



Rubro 24.- COLCHON Y RECUBRIMIENTO DE ARENA PARA TUBERIAS



ING. CIV. FREDDY OSWALDO MORENO LAPO

Ruc: 0703838193001

Dirección: Sitio El Tigre, Vía Panamericana km 40 Diag. Esc. Dolores Carreño de Mora

Cel: 0982927697 email: freddy_moreno81@hotmail.com

Rubro 25.- RELLENO CON COMPACTADOR MECANICO, INC. MATERIAL DE SUBBASE-CLASE 2
(TENDIDO, HIDRATADO Y COMPACTADO) INCLUYE TRANSPORTE



ING. CIV. FREDDY OSWALDO MORENO LAPO

Ruc: 0703838193001

Dirección: Sitio El Tigre, Vía Panamericana km 40 Diag. Esc. Dolores Carreño de Mora

Cel: 0982927697 email: freddy_moreno81@hotmail.com



ING. CIV. FREDDY OSWALDO MORENO LAPO

Ruc: 0703838193001

Dirección: Sitio El Tigre, Vía Panamericana km 40 Diag. Esc. Dolores Carreño de Mora

Cel: 0982927697 email: freddy_moreno81@hotmail.com

Rubro 26, Rubro 27 y Rubro 28 .- SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA AALL-SUMIDEROS DE (0.70mX0.40m, H=1.20m-1.80m) MEDIDA EXTERIOR, F´C=210KG/CM2; e=7CM DE PARED, INCLUYE ENCOFRADO Y REJILLA DE HIERRO FUNDIDO.



ING. CIV. FREDDY OSWALDO MORENO LAPO

Ruc: 0703838193001

Dirección: Sitio El Tigre, Vía Panamericana km 40 Diag. Esc. Dolores Carreño de Mora

Cel: 0982927697 email: freddy_moreno81@hotmail.com



ING. CIV. FREDDY OSWALDO MORENO LAPO

Ruc: 0703838193001

Dirección: Sitio El Tigre, Vía Panamericana km 40 Diag. Esc. Dolores Carreño de Mora

Cel: 0982927697 email: freddy_moreno81@hotmail.com

Rubro 30, Rubro 31y Rubro 32 .- SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC P E/C
Ø=110mm / 160 mm / 20 mm 0.63 MPa



ING. CIV. FREDDY OSWALDO MORENO LAPO

Ruc: 0703838193001

Dirección: Sitio El Tigre, Vía Panamericana km 40 Diag. Esc. Dolores Carreño de Mora

Cel: 0982927697 email: freddy_moreno81@hotmail.com

Rubro 35 y 36 .- CONEXION DE AGUAS LLUVIAS DE CANCHA SINTETICA CON CODO PVC-S E/C 90° 110MM A SUMIDEROS ALEDAÑOS



ING. CIV. FREDDY OSWALDO MORENO LAPO

Ruc: 0703838193001

Dirección: Sitio El Tigre, Vía Panamericana km 40 Diag. Esc. Dolores Carreño de Mora

Cel: 0982927697 email: freddy_moreno81@hotmail.com

Rubro 37.- CONEXION DE TUBERIA A CAJA, INCLUYE DERROCAMIENTO Y RESANE, F´C=210 KG/CM2



Rubro 38.- HORMIGON CICLOPEO INCLUYE ENCOFRADO CON TABLERO METALICO (2 CARAS), 60por ciento HORMIGON SIMPLE F´C=210KG/CM2 Y 40por ciento PIEDRA



ING. CIV. FREDDY OSWALDO MORENO LAPO

Ruc: 0703838193001

Dirección: Sitio El Tigre, Vía Panamericana km 40 Diag. Esc. Dolores Carreño de Mora

Cel: 0982927697 email: freddy_moreno81@hotmail.com



ING. CIV. FREDDY OSWALDO MORENO LAPO

Ruc: 0703838193001

Dirección: Sitio El Tigre, Vía Panamericana km 40 Diag. Esc. Dolores Carreño de Mora

Cel: 0982927697 email: freddy_moreno81@hotmail.com

Rubro 39.- ENLUCIDO VERTICAL PALETEADO INC. FILOS



ING. CIV. FREDDY OSWALDO MORENO LAPO

Ruc: 0703838193001

Dirección: Sitio El Tigre, Vía Panamericana km 40 Diag. Esc. Dolores Carreño de Mora

Cel: 0982927697 email: freddy_moreno81@hotmail.com

Rubro 41.- CERRAMIENTO DE MALLA CON TRIPLE PROTECCIÓN 3ZN + TUBO HG DE 2 1/2" H=3 MTS (EMPOTRADO EN MURO: 35CM); ACABADO CON PINTURA ESMALTE Y ANTICORROSIVA



ING. CIV. FREDDY OSWALDO MORENO LAPO

Ruc: 0703838193001

Dirección: Sitio El Tigre, Vía Panamericana km 40 Diag. Esc. Dolores Carreño de Mora

Cel: 0982927697 email: freddy_moreno81@hotmail.com



ING. CIV. FREDDY OSWALDO MORENO LAPO

Ruc: 0703838193001

Dirección: Sitio El Tigre, Vía Panamericana km 40 Diag. Esc. Dolores Carreño de Mora

Cel: 0982927697 email: freddy_moreno81@hotmail.com

Rubro 50.- SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO PARA IDENTIFICACION DE LA OBRA 4mX2m INC. ESTRUCTURA METALICA



Rubro 51.- AGUA PARA EL CONTROL DE POLVO



Rubro 51.- CERRAMIENTO PROVISIONAL DE LINDEROS (TELA DE SAQUILLO) H=2.50m



ING. CIV. FREDDY OSWALDO MORENO LAPO

Ruc: 0703838193001

Dirección: Sitio El Tigre, Vía Panamericana km 40 Diag. Esc. Dolores Carreño de Mora

Cel: 0982927697 email: freddy_moreno81@hotmail.com



Rubro 53.- CHARLA AMBIENTAL 60 MINUTOS



Rubro 54.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION



ING. CIV. FREDDY OSWALDO MORENO LAPO

Ruc: 0703838193001

Dirección: Sitio El Tigre, Vía Panamericana km 40 Diag. Esc. Dolores Carreño de Mora

Cel: 0982927697 email: freddy_moreno81@hotmail.com

Rubro 55.- PARANTE DE CAÑA CON DADO DE HORMIGON SIMPLE



Rubro 56.- TANQUE METALICO DE 55 GALONES PARA DESECHOS COMUNES



Firmado electrónicamente por:
FREDDY OSWALDO
MORENO LAPO

ING. FREDDY OSWALDO MORENO LAPO
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:
LENIN ANDRES GUZMAN
ORELLANA

ARQ. ANDRES GUZMAN ORELLANA
FISCALIZADOR

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD



LA LIBERTAD - LAS LAJAS - EL ORO
TELEF: 0967014425 Email: alfredomerchan1986@gmail.com
RUC: 0760028510001



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Libertad.

PROCESO: ÍNFIMA CUANTÍA

NECESIDAD DE ÍNFIMA CUANTÍA: NIC-0760028510001-2024-00004

DENOMINACION: CONTRATACIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES Y ACTIVIDADES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA

En la ciudad de La Victoria, Cantón Las Lajas, a los once días del mes de junio de dos mil veinticuatro, se reúnen, La Sra. Irene Marbel Rojas Torres, en calidad de Administrador del Contrato, Loaiza Jaramillo Suly Ulvia, en calidad de proveedora, y el Sr. Cesar Alfredo Merchán Guaicha en calidad de presidente del Gad Parroquial Rural La Libertad, con el objeto de suscribir la presente Acta de Entrega – Recepción, dentro del proceso referido, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.

Con fecha 6 de junio del 2024, se suscribió la orden de compra para el servicio de “CONTRATACIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES Y ACTIVIDADES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA.” entre GAD PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD y la proveedora, la Sra. Loaiza Jaramillo Suly Ulvia.

Con fecha 6 de junio del 2024, una vez analizado el cumplimiento del servicio para la **CONTRATACIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES Y ACTIVIDADES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA.** constatando el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales por el proveedor, se procedió a suscribir la respectiva acta de entrega recepción y emitir la factura respectiva.

SEGUNDA: RECEPCION

Se procede a la revisión de la documentación referente al servicio entregado, estableciéndose que el proveedor ha cumplido con la entrega correspondiente y en el plazo establecido, conforme a las especificaciones técnicas, razón por la cual se considera satisfactorio el servicio contemplado en la orden de entrega de la necesidad de ínfima cuantía con código NIC-0760028510001-2024-00004, y detallados a continuación:

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 55 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN del servicio.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD



LA LIBERTAD - LAS LAJAS - EL ORO
TELEF: 0967014425 Email: alfredomerchan1986@gmail.com
RUC: 0760028510001



I T E M	CPC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	369900026	PAQUETE DE	Unidad	20	0.51	10.2
2	369900026	CAJA DE PLASTILINA	Unidad	5	0.6375	3.1875
3	369900026	FUNDAS DE LEGOS	Unidad	10	5.3125	53.125
4	369900026	SOGA DECABUYA	Rollos	15	1.0625	15.935
5	347905211	KILO DE SILICONA EN	Unidad	5	6.1625	30.8125
6	369900026	PERLA CONTINÚA	Unidad	6	0.255	1.53
7	369900026	PAPEL CREPE	Unidad	12	0.17	2.04
8	369900026	LIENZOS A4	Unidad	56	1.0625	59.5
9	369900026	PINCEL FINO Y GRUESO	Unidad	6	0.68	4.08
10	369900026	PALETAS DE HELADOS	Unidad	10	0.51	5.10
11	369900026	SPRAY DORADO	Unidad	2	2.125	4.25
12	369900026	PINTURA DORADA	Unidad	3	0.85	2.55
13	369900026	ENCAJE DORADO (GRECA)	Metros	20	0.51	10.2
14	369900026	HILOS PARA COSER	Unidad	10	0.425	4.25
15	369900026	PLUMÓN	Unidad	2	5.525	11.05
16	369900026	AGUJA	Unidad	5	0.2125	1.0625
17	369900026	FUNDITAS DE ESCARCHA	Unidad	10	0.34	3.40
18	369900026	TELA ESTAMPADA	Metros	56	2.975	166.6
19	369900026	TELA ROJA	Metros	20	1.275	25.5
20	369900026	PLIEGOS DE CARTULINA	Unidad	25	0.34	8.50
21	369900026	ALGODÓN	Unidad	10	0.7225	7.225
22	369900026	Ojos Locos	Unidad	112	0.1275	14.28
23	369400022	FOMIX	Unidad	50	0.068	3.4
24	369400022	FOMIX LLANO	Unidad	50	0.6375	31.875
25	369900026	TELA VERDE	Metros	20	1.275	25.5
26	369900026	ROMPECABEZAS	Unidad	5	2.125	10.625
27	369900026	ENCAJE	Unidad	10	0.51	5.1
28	369900026	ACUARELAS	Unidad	10	1.0625	10.625
29	369900026	ALAMBRE	kilos	2	1.53	3.060
30	369900026	TIJERAS DE MOLDES	Unidad	10	2.125	21.25
31	369900026	LANA	Unidad	20	0.34	6.8
SUBTOTAL						\$ 562.615
IVA 12%						\$ 84.3922
TOTAL						\$ 647.007

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD



LA LIBERTAD - LAS LAJAS - EL ORO
TELEF: 0967014425 Email: alfredomerchan1986@gmail.com
RUC: 0760028510001



TERCERA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Los valores son los siguientes:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 003-2024	562,62
Valor	562,62
Multas (USD)	0.00

CUARTA: LIQUIDACION DE PLAZOS

Se realizó de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha de suscripción de la orden de compra:	06/06/2024
Plazo contractual:	5 días calendario a partir de la firma del contrato
Fecha en que se cumple el plazo:	11/06/2024
Plazo adicional:	NO
Fecha de recepción del bien:	07/06/2024
Demora en entrega:	NO
Días de mora:	N/A
Observaciones:	Se cancelará 0,03 Cent. menos Por modificación de un nuevo sistema en el almacén. Valor a cancelar sería 562,59

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

De acuerdo con lo descrito en la presente Acta Entrega - Recepción definitiva, se dan por el día 11 de junio del año 2024 a entera satisfacción de la entidad contratante de la **CONTRATACIÓN DE MATERIAL DIDACTICO PARA TALLERES Y ACTIVIDADES DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO ADULTO MAYOR MODALIDAD ATENCION DOMICILIARIA**. Y la Sra. Suly Ulvia Loaiza Jaramillo, en calidad de proveedor.

Para constancia de lo actuado, se firma en el día de su celebración.

 Firmado electrónicamente por: CESAR ALFREDO MERCHAN GUAICHA	 Firmado electrónicamente por: SULY ULVIA LOAIZA JARAMILLO
Sr. Cesar Alfredo Merchán PRESIDENTE DEL GAD PR LA LIBERTAD	Sra. Suly Ulvia Loaiza Jaramillo RUC: 0703743302001 PROVEEDORA
	 Firmado electrónicamente por: IRENE MARBEL ROJAS TORRES
	Sra. Irene Marbel Rojas Torres ADMINISTRADORA DE CONTRATO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD



LA LIBERTAD - LAS LAJAS - EL ORO
TELEF: 0967014425 Email: alfredomerchan1986@gmail.com
RUC: 0760028510001



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Libertad.

PROCESO: ÍNFIMA CUANTÍA

NECESIDAD DE ÍNFIMA CUANTÍA: NIC-0760028510001-2024-00014

DENOMINACION: CONTRATACION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE MANUALIDADES Y DESTREZAS PARA EL ADULTO MAYOR “ATENCIÓN DOMICILIARIA” DE LA PARROQUIA LA LIBERTAD CANTON LAS LAJAS PROVINCIA DE EL ORO AÑO 2024

En la ciudad de La Victoria, Cantón Las Lajas, a los dieciocho días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro, se reúnen, La Sra. Irene Marbel Rojas Torres, en calidad de Administrador del Contrato, Loaiza Jaramillo Suly Ulvia, en calidad de proveedora, y el Sr. Cesar Alfredo Merchán Guaicha en calidad de presidente del Gad Parroquial Rural La Libertad, con el objeto de suscribir la presente Acta de Entrega – Recepción, dentro del proceso referido, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.

Con fecha 11 de diciembre del 2024, se suscribió la orden de compra para el servicio de **CONTRATACION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE MANUALIDADES Y DESTREZAS PARA EL ADULTO MAYOR “ATENCIÓN DOMICILIARIA” DE LA PARROQUIA LA LIBERTAD CANTON LAS LAJAS PROVINCIA DE EL ORO AÑO 2024** entre GAD PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD y la proveedora, la Sra. Loaiza Jaramillo Suly Ulvia.

Con fecha 18 de diciembre del 2024, una vez analizado el cumplimiento del servicio para la **CONTRATACION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE MANUALIDADES Y DESTREZAS PARA EL ADULTO MAYOR “ATENCIÓN DOMICILIARIA” DE LA PARROQUIA LA LIBERTAD CANTON LAS LAJAS PROVINCIA DE EL ORO AÑO 2024**, constatando el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales por el proveedor, se procedió a suscribir la respectiva acta de entrega recepción y emitir la factura respectiva, por el valor de \$ **549,86**.

SEGUNDA: RECEPCION

Se procede a la revisión de la documentación referente al servicio entregado, estableciéndose que el proveedor ha cumplido con la entrega correspondiente y en el plazo establecido, conforme a las especificaciones técnicas, razón por la cual se considera satisfactorio el servicio contemplado en la orden de entrega de la necesidad de ínfima cuantía con código NIC-0760028510001-2024-00014, y detallados a continuación:

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 55 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN del servicio

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD



LA LIBERTAD - LAS LAJAS - EL ORO
TELEF: 0967014425 Email: alfredomerchan1986@gmail.com
RUC: 0760028510001



ITEM	CPC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDID	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	36990002	CAJAS DE CRAYONES	UNIDAD	5	1,87	9,35
2	36990002	DOCENA DE PINZAS DE	UNIDAD	20	0,88	17,6
3	36990002	PAQUETES DE CARTULINA	UNIDAD	20	0,57	11,4
4	36990002	CAJA DE PLASTILINA	UNIDAD	5	0,87	4,35
5	36990002	FUNDA DE LEGOS	UNIDAD	10	2,83	28,3
6	36990002	SOGA DE CABUYA	UNIDAD	15	0,22	3,3
7	34790521	SILICONA EN BARRA EN	KILIGRAM	5	6,3	31,5
8	36990002	PERLA CONTINUA DORADA	UNIDAD	6	0,3	1,8
9	36990002	PAPEL CREPE	UNIDAD	12	0,15	1,8
10	36990002	LIENZOS A 4	UNIDAD	56	1,13	63,28
11	36990002	PINCEL FINO Y GRUESO	UNIDAD	6	2	12
12	36990002	PALETAS DE HELADO	UNIDAD	25	0,52	13
13	36990002	SPRAY DORADO	UNIDAD	2	2,61	5,22
14	36990002	PINTURA DORADA	UNIDAD	3	1	3
15	36990002	ENCAJE DORADO GRECA	METRO	20	0,7	14
16	36990002	HILOS PARA COSER	UNIDAD	10	0,43	4,3
17	36990002	PLUMON	UNIDAD	2	5,22	10,44
18	36990002	AGUJA	UNIDAD	5	0,09	0,45
19	36990002	FUNDITAS DE ESCARCHA	UNIDAD	10	0,58	5,8
20	36990002	TELA ESTAMPADA	METRO	56	1,09	61,04
21	36990002	TELA ROJA	METRO	20	2,45	49
22	36990002	PLIEGOS DE CARTULINA	UNIDAD	25	0,29	7,25
23	36990002	ALGODÓN	UNIDAD	10	1,3	13
24	36990002	OJOS LOCOS	UNIDAD	112	0,13	14,56
25	36940002	FOMIX	UNIDAD	50	0,72	36
26	36940002	FOMIX LLANO	UNIDAD	50	0,07	3,5
27	36990002	TELA VERDE	METRO	20	2,96	59,2
28	36990002	ROMPE CABEZAS	UNIDAD	5	0,65	3,25
29	36990002	ENCAJE	METRO	10	0,23	2,3
30	36990002	ACUARELAS	UNIDAD	20	1	20
31	36990002	ALAMBRE EN KILOS	KILOGRAM	2	2,26	4,52
32	36990002	TIGERAS DE MOLDES	UNIDAD	10	0,65	6,5
33	36990002	LANA	UNIDAD	20	0,45	9
34	36990002	VASOS DESCARTABLES DE	UNIDAD	15	0,52	7,8
35	36990002	VASOS TERMICOS DE 7	UNIDAD	10	1,25	12,5

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD



LA LIBERTAD - LAS LAJAS - EL ORO
TELEF: 0967014425 Email. alfredomerchan1986@gmail.com
RUC: 0760028510001



	SUBTOTAL	\$ 550.31
	IVA 15%	\$ 82.54
	TOTAL	\$ 632.85

TERCERA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Los valores son los siguientes:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 0-2024	637,41
Valor adjudicado	550,31
Multas (USD)	0.00

CUARTA: LIQUIDACION DE PLAZOS

Se realizó de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha de suscripción de la orden de compra:	11/12/2024
Plazo contractual:	5 días calendario a partir de la firma del contrato
Fecha en que se cumple el plazo:	12/12/2024
Plazo adicional:	NO
Fecha de recepción del bien:	16/12/2024
Demora en entrega:	NO
Días de mora:	N/A
Total, a Liquidar	549,86
Observaciones:	Hay una diferencia de 0,45 centavos menos en la factura debido a productos que no llevan IVA, y por la actualización de un nuevo sistema de trabajo en el comercial.

GADPR
LA LIBERTAD

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD



LA LIBERTAD - LAS LAJAS - EL ORO
TELEF: 0967014425 Email: alfredomerchan1986@gmail.com
RUC: 0760028510001



CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

De acuerdo con lo descrito en la presente Acta Entrega - Recepción definitiva, se dan por el día 18 de diciembre del año 2024 a entera satisfacción de la entidad contratante de la **CONTRATACION DE MATERIAL DIDACTICO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE MANUALIDADES Y DESTREZAS PARA EL ADULTO MAYOR "ATENCION DOMICILIARIA" DE LA PARROQUIA LA LIBERTAD CANTON LAS LAJAS PROVINCIA DE EL ORO AÑO 2024**. Y la Sra. Suly Ulvia Loiza Jaramillo, en calidad de proveedor.
Para constancia de lo actuado, se firma en el día de su celebración.

 Firmado electrónicamente por: CESAR ALFREDO MERCHAN GUAICHA	 Firmado electrónicamente por: SULY ULVIA LOAIZA JARAMILLO Validar únicamente con FirmaEC
Sr. Cesar Alfredo Merchán PRESIDENTE DEL GAD PR LA LIBERTAD	Sra. Suly Ulvia Loiza Jaramillo RUC: 0703743302001 PROVEEDORA
	 Firmado electrónicamente por: IRENE MARBEL ROJAS TORRES
	Sra. Irene Marbel Rojas Torres ADMINISTRADORA DE CONTRATO



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD



LA LIBERTAD - LAS LAJAS - EL ORO
TELEF: 0967014425 Email: alfredomerchan1986@gmail.com
RUC: 0760028510001



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Libertad.

PROCESO: ÍNFIMA CUANTÍA

NECESIDAD DE ÍNFIMA CUANTÍA: NIC-0760028510001-2024-00006

DENOMINACION: SERVICIO DE EVENTO CULTURAL Y SOCIAL POR EL DÍA DE LA MADRE Y DEL PADRE CON EL GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA “PROYECTO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR AÑO 2024”

En la ciudad de La Victoria, Cantón Las Lajas, al primer día del mes de julio de dos mil veinticuatro, se reúnen, La Sra. Irene Marbel Rojas Torres, en calidad de Administrador del Contrato, Sonia Ordoñez L., en calidad de proveedora, y el Sr. Cesar Alfredo Merchán Guaicha en calidad de presidente del Gad Parroquial Rural La Libertad, con el objeto de suscribir la presente Acta de Entrega – Recepción, dentro del proceso referido, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.

Con fecha 28 de junio del 2024, se suscribió la orden de compra para el servicio de “SERVICIO DE EVENTO CULTURAL Y SOCIAL POR EL DÍA DE LA MADRE Y DEL PADRE CON EL GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA “PROYECTO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR AÑO 2024.” entre GAD PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD y la proveedora, la Sra. Sonia Patricia L.

Con fecha 1 de julio del 2024, una vez analizado el cumplimiento del servicio para el **SERVICIO DE EVENTO CULTURAL Y SOCIAL POR EL DÍA DE LA MADRE Y DEL PADRE CON EL GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA “PROYECTO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR AÑO 2024”**. constatando el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales por el proveedor, se procedió a suscribir la respectiva acta de entrega recepción y emitir la factura respectiva.

SEGUNDA: RECEPCION

Se procede a la revisión de la documentación referente al servicio entregado, estableciéndose que el proveedor ha cumplido con la entrega correspondiente y en el plazo establecido, conforme a las especificaciones técnicas, razón por la cual se considera satisfactorio el servicio contemplado en la orden de entrega de la necesidad de ínfima cuantía con código NIC-0760028510001-2024-00006, y detallados a continuación:

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 55 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN del servicio.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD



LA LIBERTAD - LAS LAJAS - EL ORO
TELEF: 0967014425 Email: alfredomerchan1986@gmail.com
RUC: 0760028510001



ITEM	CPC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	911240013	SERVICIO DE EVENTO CULTURAL Y SOCIAL POR EL DÍA DE LA MADRE Y DEL PADRE CON EL GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA "PROYECTO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR AÑO 2024"	Unidad	1	900.00	900.00
					SUBTOTAL	\$ 900.00
					IVA 12%	\$ 135.00
					TOTAL	\$ 1035.00

TERCERA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Los valores son los siguientes:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 004-2024	900,00
Valor	900,00
Multas (USD)	0.00

CUARTA: LIQUIDACION DE PLAZOS

Se realizó de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha de suscripción de la orden de compra:	28/06/2024
Plazo contractual:	5 días calendario a partir de la firma del contrato.
Fecha en que se cumple el plazo:	03/07/2024
Plazo adicional:	NO
Fecha de recepción del bien:	29/06/2024
Demora en entrega:	NO
Días de mora:	N/A
Observaciones:	Ninguna.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD



LA LIBERTAD - LAS LAJAS - EL ORO
TELEF: 0967014425 Email. alfredomerchan1986@gmail.com
RUC: 0760028510001



CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

De acuerdo con lo descrito en la presente Acta Entrega - Recepción definitiva, se dan por el día 1 de julio del año 2024 a entera satisfacción de la entidad contratante del **SERVICIO DE EVENTO CULTURAL Y SOCIAL POR EL DÍA DE LA MADRE Y DEL PADRE CON EL GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA "PROYECTO DE ATENCIÓN DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR AÑO 2024**. Y la Sra. Sonia Patricia Ordoñez Lapo, en calidad de proveedor.

Para constancia de lo actuado, se firma en el día de su celebración.

 Firmado electrónicamente por: CESAR ALFREDO MERCHANT GUAICHA	 Firmado electrónicamente por: SONIA PATRICIA ORDONEZ LAPO
Sr. Cesar Alfredo Merchán PRESIDENTE DEL GAD PR LA LIBERTAD	Sra. Sonia Patricia Ordoñez Lapo. RUC: 0703132878001 PROVEEDORA
	 Firmado electrónicamente por: IRENE MARBEL ROJAS TORRES
	Sra. Irene Marbel Rojas Torres ADMINISTRADORA DE CONTRATO



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD



LA LIBERTAD - LAS LAJAS - EL ORO
TELEF: 0967014425 Email: alfredomerchan1986@gmail.com
RUC: 0760028510001



ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

ENTIDAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural La Libertad.

PROCESO: ÍNFIMA CUANTÍA

NECESIDAD DE ÍNFIMA CUANTÍA: NIC-0760028510001-2024-00016

DENOMINACION: **CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTO CULTURAL Y SOCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL PROYECTO ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA PARROQUIA LA LIBERTAD, CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO”**

En la ciudad de La Victoria, Cantón Las Lajas, a los diecinueve días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro, se reúnen, La Sra. Irene Marbel Rojas Torres, en calidad de Administrador del Contrato, Sonia Ordoñez L., en calidad de proveedora, y el Sr. Cesar Alfredo Merchán Guaicha en calidad de presidente del Gad Parroquial Rural La Libertad, con el objeto de suscribir la presente Acta de Entrega – Recepción, dentro del proceso referido, de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES.

Con fecha 19 de diciembre del 2024, se suscribió la orden de compra para el servicio de **CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTO CULTURAL Y SOCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL PROYECTO ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA PARROQUIA LA LIBERTAD, CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO.”** entre GAD PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD y la proveedora, la Sra. Sonia Patricia L.

Con fecha 19 de diciembre del 2024, una vez analizado el cumplimiento del servicio para el **CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTO CULTURAL Y SOCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL PROYECTO ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA PARROQUIA LA LIBERTAD, CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO”**. constatando el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales por el proveedor, se procedió a suscribir la respectiva acta de entrega recepción y emitir la factura respectiva.

SEGUNDA: RECEPCION

Se procede a la revisión de la documentación referente al servicio entregado, estableciéndose que el proveedor ha cumplido con la entrega correspondiente y en el plazo establecido, conforme a las especificaciones técnicas, razón por la cual se considera satisfactorio el servicio contemplado en la orden de entrega de la necesidad de ínfima cuantía con código NIC-0760028510001-2024-00016, y detallados a continuación:

Quienes, en cumplimiento del inciso final del artículo 55 del Reglamento General de la LOSNCP, suscriben la presente ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN del servicio.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD



LA LIBERTAD - LAS LAJAS - EL ORO
TELEF: 0967014425 Email: alfredomerchan1986@gmail.com
RUC: 0760028510001



I T E M	CPC	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	911240013	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTO CULTURAL Y SOCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL PROYECTO ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA PARROQUIA LA LIBERTAD, CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO	Unidad	1	2298.00	2298.00
					SUBTOTAL	\$ 2298.00
					IVA 15%	\$ 344.70
					TOTAL	\$ 2642.70

TERCERA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA

Los valores son los siguientes:

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA NRO. 018-2024	2300,00
Valor	2298.00
Multas (USD)	0.00

CUARTA: LIQUIDACION DE PLAZOS

Se realizó de acuerdo al siguiente detalle:

Fecha de suscripción de la orden de compra:	19/12/2024
Plazo contractual:	5 días calendario a partir de la firma del contrato.
Fecha en que se cumple el plazo:	24/12/2024
Plazo adicional:	NO
Fecha de recepción del bien:	19/12/2024
Demora en entrega:	NO
Días de mora:	N/A
Observaciones:	Ninguna.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL LA LIBERTAD



LA LIBERTAD - LAS LAJAS - EL ORO
TELEF: 0967014425 Email: alfredomerchan1986@gmail.com
RUC: 0760028510001



CONSTANCIA DE RECEPCIÓN

De acuerdo con lo descrito en la presente Acta Entrega - Recepción definitiva, se dan por el día 19 de diciembre del año 2024 a entera satisfacción de la entidad contratante del **CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LOGÍSTICA PARA EVENTO CULTURAL Y SOCIAL DE LOS ADULTOS MAYORES DEL PROYECTO ATENCIÓN DOMICILIARIA A PERSONAS ADULTAS MAYORES DE LA PARROQUIA LA LIBERTAD, CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO.** Y la Sra. Sonia Patricia Ordoñez Lapo, en calidad de proveedor.

Para constancia de lo actuado, se firma en el día de su celebración.

 firmado electrónicamente por: CESAR ALFREDO MERCHAN GUATCHA	 firmado electrónicamente por: SONIA PATRICIA ORDOÑEZ LAPO
Sr. Cesar Alfredo Merchán PRESIDENTE DEL GAD PR LA LIBERTAD	Sra. Sonia Patricia Ordoñez Lapo. RUC: 0703132878001 PROVEEDORA
	 firmado electrónicamente por: IRENE MARBEL ROJAS TORRES
	Sra. Irene Marbel Rojas Torres ADMINISTRADORA DE CONTRATO





GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA LIBERTAD

ACTA MODIFICATORIA AL ACTA DE RECEPCIÓN ÚNICA DEL CONTRATO “ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL LA LIBERTAD, CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO”

En el despacho de la Presidencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de LA LIBERTAD; a los 11 días del mes de diciembre del dos mil veinticuatro comparece por una parte el Abg. Patricio Lenin Jiménez Plúas en calidad de Administrador del Contrato, y por otra parte la Ing. Valeria Dayana Vire Hualpa actual Representante Legal de la Compañía Biorconsult S.A. (Contratista Consultor).

A. ANTECEDENTES.

De conformidad con los artículos 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 43 de su Reglamento General, el Plan Anual de Contratación de la contratante, contempla la ejecución de: **“ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL LA LIBERTAD, CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO”**.

Previo los informes y los estudios respectivos, la máxima autoridad de la contratante resolvió aprobar el pliego del procedimiento de Contratación Directa de Consultoría CDC-GADPREL PARAISO-2023-02 para **“ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL LA LIBERTAD, CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO.”**

Se cuenta con la existencia y suficiente disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 7.3.06.05, conforme consta en la certificación conferida por el SECRETARIO-TESORERO, mediante documento CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA, con un valor de USD 22,000.00 (VEINTE Y DOS MIL CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), más IVA.

Se realizó la respectiva invitación el 21 de diciembre del 2023, a través del Portal Institucional del Servicio Nacional de Contratación Pública.

Con fecha 11 de enero de 2024 se firma el contrato Nro. CDCGADPARROQUIALLALIBERTAD-2023-01 entre el SR. CESAR ALFREDO MERCHAN GUAICHA en su calidad de máxima autoridad de la CONTRATANTE y el ING. VLADIMIR EZEQUIEL ORDÓÑEZ FLORES, para la ejecución del contrato **“LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA LA LIBERTAD, CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO.”**



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA LIBERTAD

Con oficio N° 04-UAJ-CONAGOPARE-O-2024, 15 de enero del 2024, el Abg. Patricio Lenin Jiménez Plúas Administrador del Contrato notifica al contratista sobre la disponibilidad de anticipo.

Con fecha 30 de enero de 2024, mediante oficio No. Consultoría-PDOT003 el CONTRATISTA, hace la entrega del PRIMER PRODUCTO correspondiente a al análisis del PDOT Vigente y Mapeo de Actores, de la Consultoría y que corresponden a la FASE I para la actualización del PDOT de la Parroquia LA LIBERTAD.

Con fecha 5 de febrero de 2024 mediante oficio Nro. 11-UAJCONAGOPARE-O-2024, el Administrador de Contrato emite su informe favorable la entrega del PRIMER PRODUCTO que responden al ANÁLISIS DEL PDOT Y MAPEO DE ACTORES, de la Consultoría y que corresponden a la FASE I para la actualización del PDOT de la Parroquia LA LIBERTAD.

Con fecha 23 de marzo del 2024, mediante oficio No. Consultoría-PDOT018, el CONTRATISTA, hace la entrega del SEGUNDO PRODUCTO DIAGNOSTICO TERRITORIAL POR SISTEMAS de la Consultoría correspondiente a la FASE II para la actualización del PDOT de la Parroquia LA LIBERTAD.

Con fecha 21 de febrero de 2024 mediante oficio Nro. 31-UAJCONAGOPARE-O-2024, el Administrador de Contrato emite su informe favorable la entrega del SEGUNDO PRODUCTO que responden al DIAGNOSTICO TERRITORIAL POR SISTEMAS, de la Consultoría y que corresponden a la FASE II para la actualización del PDOT de la Parroquia LA LIBERTAD.

Con fecha 14 de abril del 2024, mediante oficio No. Consultoría-PDOT021, el CONTRATISTA, hace la entrega del TERCER PRODUCTO correspondiente a la PROPUESTA de la Consultoría correspondiente a la FASE III para la actualización del PDOT de la Parroquia LA LIBERTAD.

Con fecha 17 de abril del 2024, mediante Informe Nro. 001-ADM-PDOTGAD-EP-2024, el Administrador de Contrato emite su informe favorable la entrega del TERCER PRODUCTO correspondiente a la PROPUESTA de la Consultoría correspondiente a la FASE III para la actualización del PDOT de la Parroquia LA LIBERTAD.

Con fecha 10 de mayo del 2024 mediante oficio No. Consultoría-PDOT028 el CONTRATISTA solicita prórroga para la entrega de la FASE IV Y V, la cual estaba prevista para el 29 de abril de 2024 y la entrega final para el 14 de mayo de 2024, sin embargo, producto de la crisis energética y los continuos cortes de luz de acuerdo con el Decreto Ejecutivo 229, de



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA LIBERTAD

fecha 19 de abril de 2024 emitido por el Presidente de la República no ha sido posible la entrega de los mismos.

Con fecha 11 de mayo de 2024 mediante oficio Nro. 41-UAJCONAGOPARE-O-2024, el Administrador de Contrato emite su informe acogiendo la prórroga de la entrega del cuarto y quinto producto y entrega del producto final.

Con fecha 12 de junio del 2024, mediante oficio No. Consultoría-PDOT034, el CONTRATISTA, hace la entrega del DEL PRODUCTO FINAL de la Consultoría de la actualización del PDOT de la Parroquia LA LIBERTAD.

Con fecha 26 de junio de 2024, el Abg. Patricio Lenin Jiménez Plúas, en su calidad de Administrador de Contrato, emite su informe favorable aprobando la entrega de los productos de la consultoría para **LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA LA LIBERTAD, CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO.**

Con fecha 11 de diciembre de 2024, mediante oficio Nro. OF-GADPR-LL N° 183-2024, el presidente del GAD Parroquial Rural La Libertad, solicita se realice la corrección de errores tipográficos (Literales B y D) en el Acta Suscrita el día 15 de junio de 2024, referentes al monto del contrato, motivo por el cual se suscribe la presente ACTA MODIFICATORIA.

B. CONDICIONES GENERALES:

Con fecha 11 de enero del 2024 se suscriben el respectivo contrato, de Consultoría "**ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL LA LIBERTAD, CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO**", por una parte, el Sr. CESAR ALFREDO MERCHAN GUAICHA en calidad de Máxima autoridad de la entidad contratante y el Ing. Vladimir Ezequiel Ordóñez Flores en calidad de Representante Legal de la empresa consultoría Biorconsult S.A., por un monto de 22,000.00 (VEINTE Y DOS MIL CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), más IVA. Con un plazo de 120 días, contados a partir de la notificación de disponibilidad del anticipo.

Los productos esperados según los términos de referencia son:

No.	PRODUCTOS
-----	-----------



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA LIBERTAD

PRODU CTO 1	<p>A los quince días de iniciada la consultoría se tendrá un informe de evaluación y análisis del PDOT vigente y el mapeo de actores en concordancia con lo establecido en la Fase Preparatoria para identificar elementos tendientes a mejorar su contenido estratégico de mediano y largo plazo. Además, este análisis deberá identificar ¿Qué se cumplió?, ¿Qué no se cumplió? Y el ¿Por qué? Para esto, el consultor deberá seguir con los lineamientos dictados por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador de la Sección II: Procedimiento de formulación/actualización de PDOT y contenidos del Acuerdo-Institucional Nro.-SNP-SNP- 2023-0049-A, “Guía Para la Formulación/Actualización de Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial-PDOT, PROCESO 2023- 2027”.</p> <p>Un mapeo de actores, que permita identificar, al menos, los siguientes elementos: objetivos, sector, iniciativas de alto impacto territorial, actividad que realiza en el territorio, relación con el GAD (a favor, indiferente, en contra) y proveedor de información clave.</p>
PRODU CTO 2	<p>A los 40 días de iniciada la consultoría se tiene un documento que contenga la caracterización general de la parroquia, un Diagnóstico por Sistemas (Asentamientos Humano, Físico Ambiental, Socio Cultural, Económico Productivo, Político Institucional.), potencialidades, priorización de problemas y Modelo territorial actual.</p>
PRODU CTO 3	<p>A los noventa días de iniciada la consultoría se tienen un documento que contenga la Propuesta del PDOT, la misma que debe considerar las potencialidades y problemas identificados en la fase de diagnóstico; para la formulación de la visión garantizando la superación de barreras para el pleno ejercicio de derechos de la población. Y objetivos de desarrollo a largo plazo que detallan la situación la calidad de vida que se debe alcanzar, el rol que el territorio ocupará en el contexto nacional o regional con base en sus atributos y la forma deseada de organización institucional y funcionalidad para la gestión. La propuesta debe plantear un análisis funcional de unidades territoriales en función de las categorías de uso del suelo a la que corresponden dentro del PUGS cantonal. Así como, los objetivos de gestión, políticas, indicadores, metas, planes, programas, proyectos y presupuestos orientados a satisfacer las necesidades territoriales dentro del periodo de gestión 2023-2027</p>



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA LIBERTAD

PRODUCTO 4	A los ciento cinco días de iniciada la consultoría se tiene un documento que contenga el Modelo de Gestión del PDOT. Debe considerar la inserción estratégica territorial en relación a iniciativas que se desarrollan en el territorio por parte de otros actores. La Definición de mecanismos de articulación para la ejecución de programas, planes y proyectos. La definición de Estrategias transversales con enfoques de igualdad, riesgos, cambio climático, combate a desnutrición crónica infantil. La Definición de estrategias de seguimiento y evaluación vinculadas a la planificación nacional. Y finalmente una estrategia de Socialización y difusión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial – PDOT.
PRODUCTO 5	A los ciento veinte días de iniciada la consultoría se tiene la cartografía base y temáticas de la Parroquia LA LIBERTAD para el caso de vías y de encontrarse aprobado el catastro urbano del cantón LAS LAJAS. Estructuración de la información en formato SIG, la información deberá estar organizada en shapefiles y/o base de datos geográfica estructurada. Almacenamiento y organización de la información geográfica, en un sistema adecuado para su manejo y distribución. Así como; un documento con la versión consolidada y final del PDOT. El documento deberá contener un resumen ejecutivo, documento, anexos en versión editable para el GAD parroquial. Elaboración y diagramación del documento final PDOT y el Plan Plurianual del GAD Parroquial 2023 – 2027.

C. CONDICIONES OPERATIVAS:

Conforme lo determina la cláusula sexta del contrato de consultoría para la **ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA RURAL LA LIBERTAD, CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO**, en el que se determina el objeto de contratación se establece que *“En cumplimiento del objeto del presente contrato, La CONSULTORA se compromete a prestar al Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de LA LIBERTAD todos los servicios que sean necesarios para cumplir los objetivos de la Consultoría y en general los que están definidos en los Términos de Referencia para LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA PARROQUIA LA LIBERTAD, CANTÓN LAS LAJAS, PROVINCIA DE EL ORO.*



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA LIBERTAD

La Contratista se compromete a considerar las Normas Técnicas y Guía para la Actualización del Plan Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Parroquia Rural de LA LIBERTAD, emitidos por el ente rector de ordenamiento territorial, así como los documentos de apoyo complementarios elaborados para el efecto, emitidos con fecha junio del 2023 por la Secretaría Nacional de Planificación, mediante Acuerdo Institucional Nro.-SNP-SNP-2023-0049-A, en la cual se establecen los Procedimiento de actualización de PDOT y sus contenidos.” En tal sentido a la finalización de los trabajos de la consultoría, el contratista debió entregar el producto final provisional cumpliendo los TDR y en el Contrato; entregando el consultor lo siguiente:

Un documento de 351 páginas con el siguiente contenido: FASE PREPARATORIA: en esta fase preparatoria el equipo consultor realizar la EVALUACION DEL PDOT PARROQUIA VIGENTE, en el mismo hacen una evaluación por cada uno de los componentes, Físico Ambiental, en esto, recursos naturales no renovables, recursos naturales renovables, ecosistemas, amenazas naturales, amenazas climáticas, clima, conflictos ambientales, zonas de protección, regeneración y recuperación ambiental, calidad ambiental, contaminación; evaluación del componentes sociocultural, en el cual analiza la demografía y la población de la parroquia, servicios públicos y sociales, patrimonio y diversidad cultural, pobreza y desigualdad, seguridad y convivencia ciudadana; evaluación componente económico productivo, en el cual analiza la población y actividades del sector primario, asociación y concesiones, actividades del sector secundario y terciario, problemas y potencialidades de la parroquia; evaluación del componente de asentamientos humanos, en el cual analiza la distribución de la población, los servicios básicos y conectividad, redes viales y transporte; así mismo se contempla el análisis del componente político institucional, en este componente el equipo consultor analiza que existe muy poca información, por cuanto no hay un empoderamiento de los procesos participativos, sin embargo si hay un importante mapeo de actores que confluyen en la parroquia; respecto de la ejecución presupuestaria nos determina lo siguiente: *“El promedio anual de ejecución presupuestaria alcanza el 60.96% del total, lo que representa un nivel regular de cumplimiento de los presupuestos codificados. No obstante, es fundamental incrementar el grado de eficiencia de la institución para contrarrestar posibles reducciones en las asignaciones por parte del Ejecutivo. El año con mayor cumplimiento fue el 2020 con un total de ejecución del 76.04%, mientras que el año de menor ejecución fue el 2021, con apenas el 41.49%. Los grupos de cuentas con un mayor peso sobre el presupuesto han sido Bienes y Servicios para la Inversión (32.56% del total),*



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA LIBERTAD

Obras Públicas (19.96%), Gastos en Personal (17.42%) y Gastos en Personal para Inversión (13.78% del promedio total)."

Respecto de la FASE II, DIAGNOSTICO TERRITORIAL, el cual hace una caracterización general de la parroquia LA LIBERTAD, historia, festividades, actividades económicas, y los análisis por cada uno de los sistemas, ANALISIS FISICO AMBIENTAL, recursos naturales no renovables, entre estos los recursos mineros, que no existen en la parroquia, recursos hidrocarburíferos, que se basan en las concesiones existentes, recursos naturales renovables, el patrimonio hídrico, patrimonio forestal y natural suelos, ecosistemas, continentales y marinos, fauna, flora, amenazas naturales, actividad volcánica, deslizamientos y movimientos de masas, movimientos sísmicos, inundaciones, tsunamis, incendios, amenazas climáticas, sequías, lluvias intensas, clima, temperatura, precipitación, humedad relativa, radiación solar, nubosidad, vientos, conflictos ambientales, zonas de protección, regeneración y recuperación ambiental, calidad ambiental, gestores ambientales, recolección de los desechos sólidos, reciclaje y economía circular, contaminación, ANALISIS SOCIO CULTURAL, crecimiento poblacional, edad, genero, personas en condición de movilidad humana, personas con discapacidad, autoidentificación étnica, servicios públicos y sociales, educación, nutrición, desarrollo infantil, seguridad social, vivienda social, sistema de cuidado, sistemas de protección, programas de protección social no contributiva y atención a grupos de atención prioritario, recreación y uso del espacio público, capacitación y formación, patrimonio y diversidad cultural, patrimonio material e inmaterial, riesgos asociados al patrimonio, pobreza y desigualdad, pobreza extrema, seguridad y convivencia ciudadana, usos del espacio público; ANÁLISIS ECONÓMICO PRODUCTIVO, empleo, población en edad de trabajar, P.E.A., desempleo, población ocupada según condiciones de actividad, seguridad social, especialización económica de la población, ocupación por ramas de actividad, ocupación por sectores, actividades económicas y productivas, negocios, emprendimientos e industrias, actividades pesqueras, actividades acuícolas, actividades agrícolas, avícolas y porcícolas, compañías, productos y mercados locales, nacionales y globales, medios de producción sostenibles, concentración y distribución de la riqueza, servicios a la producción, funcionalidad económica del territorio, economía popular y solidaria, modelos de consumo, seguridad alimentaria, desarrollo de tecnologías productivas limpias, infraestructura productiva; ANÁLISIS ASENTAMIENTOS HUMANOS, análisis de asentamientos humanos, movilidad, energía y conectividad, red de asentamientos humanos en el cantón, red de asentamientos humanos de la parroquia, morfología de los asentamientos humanos en el territorio, descripción de los asentamientos en la Parroquia LA LIBERTAD, uso y



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA LIBERTAD

ocupación del suelo, infraestructura y acceso a servicios básicos, déficit, cobertura, calidad: agua potable, saneamiento, desechos sólidos y energía eléctrica, caracterización de amenazas y capacidad de respuesta, acceso a servicios de telecomunicaciones, servicio de energía eléctrica, redes viales y de transporte, equipamientos; ANÁLISIS POLÍTICO INSTITUCIONAL, análisis político institucional y de participación ciudadana, capacidades institucionales locales, gobernanza de riesgo, articulación interinstitucional, participación ciudadana, sistema de protección de derechos, ANÁLISIS ESTRATÉGICO, análisis estratégico, análisis estratégico del componente físico ambiental, análisis estratégico del componente sociocultural, análisis estratégico del componente económico productivo, análisis estratégico del componente de asentamientos humanos, análisis estratégico del componente político institucional. Identificación y sistematización de potencialidades y problemas, priorización de problemas y potencialidades, MODELO TERRITORIAL ACTUAL, unidades ambientales, FASE III PROPUESTA, propuesta a largo plazo, visión de desarrollo *“El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia LA LIBERTAD cuenta con una visión a largo plazo orientada un proceso de cierre de brechas y consecución de mejoras que favorezcan a la población. Esta visión generada con participación ciudadana es la base primordial sobre la cual se afirma la propuesta, en la medida que marca desafíos territoriales de acuerdo con los deseos de su localidad y las directrices sociales, económicas y ambientales que pueden constituirse en barreras y oportunidades para la consecución de dichas aspiraciones, tomando en cuenta la visión de largo plazo del Plan del Estado. La propuesta de largo plazo está conformada por una visión a largo plazo y sus objetivos de desarrollo. Para su cimentación es significativo considerar elementos técnicos y políticos, en la medida de que acumula los anhelos de sus habitantes y las perspectivas de los actores del territorio. Esta fase es la de mayor importancia en el Ordenamiento Territorial y Planificación para el Desarrollo Local, ya que se decide y materializa las decisiones articuladas de los actores territoriales, con el fin de alcanzar una situación deseada para implementar acciones que reflejan la Visión del Desarrollo que encamina el proceso de un corto, mediano y largo plazo.”*; objetivos de desarrollo, propuesta de gestión de mediano plazo, análisis funcional de unidades territoriales, objetivos, políticas, metas e indicadores, planes, programas proyectos y presupuestos, alineación con las agendas nacionales para la igualdad, planificación territorial diferenciada, agenda de coordinación zonal, definición de objetivos, políticas, metas e indicadores, matriz plurianual de proyectos, modelo territorial deseado, protección: conservación y recuperación, mapa modelo territorial deseado, FASE IV MODELO DE GESTION, modelo de gestión, inserción estratégico territorial, formas de gestión – articulación para la gestión, estrategias transversales, igualdad de derechos para todas las personas,



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA LIBERTAD

protección frente a riesgos y desastres, adopción de medidas frente al cambio climático, adopción de medidas frente a la desnutrición crónica infantil, estrategias de seguimiento y evaluación, y ANEXOS.

De la revisión realizada al producto final provisional, y relacionándolo con la guía metodológica de Planifica Ecuador se puede determinar que el contratista ha cumplido con cada uno de los parámetros solicitados, cumpliendo así el objeto del contrato.

D. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA:

Del contrato en mención se puede establecer que la ejecución de la consultoría asciende al monto de \$ 22.000,00 más IVA; según se encuentra especificado en el cuadro No. 1.

ESTADO ECONOMICO DE LA CONSULTORIA

AVANCE ECONOMICO	
DESCRIPCIÓN	LIQUIDACIÓN ECONOMICA DE LA CONSULTORÍA
VALOR DEL CONTRATO	22.000,000
ANTICIPO 50%	11.000,000
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	11.000,000
ENTREGA DEL PRIMERO PRODUCTO CONTRATADO 20%	4.400,000
ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL PROVISIONAL 30%	6.600,000
AVANCE DE PLAZO CONTRACTUAL	
DESCRIPCIÓN	LIQUIDACIÓN DE PLAZO DE LA CONSULTORÍA
PLAZO DE EJEUCION DEL CONTRATO	120 DIAS
FECHA DE INICIO DE LA CONUSLTORIA	15 DE ENERO DE 2024
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN DE CONSULTORIA	13 DE MAYO DE 2024
FECHA REAL DE TERMINACIÓN DE CONSULTORIA	12 DE JUNIO DE 2024
DÍAS DE PRORRÓGA SOLICITADAS	30 DÍAS
DIAS DE RETRASO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	0 DIAS
AMORTIZACION DE ANTICIPO	100%



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA LIBERTAD

CUADRO # 1

AVANCE ECONOMICO DE PLANILLA DE LIQUIDACION	
DESCRIPCIÓN	LIQUIDACIÓN ECONOMICA DE LA CONSULTORÍA
VALOR DEL CONTRATO	22.000,000
ANTICIPO 50%	11.000,000
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	11.000,000
ENTREGA DEL PRODUCTO FINAL PROVISIONAL CONTRATADO 30%	6.600,000
VALOR POR FACTURAR	17.600,000
IVA 15%	2.640,000
VALOR TOTAL DE LA FACTURA	20.240,000
RETENCION IVA 100%	-2.240,000
RETENCION AL IMPUESTO A LA RENTA 10%	-1.760,000
DEVENGACION DE ANTICIPO	-11.000,000
VALOR A PAGARSE	4.840,000

E. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS:

Al tenor de la Cláusula Séptima, el plazo es de 120 días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato.

AVANCE DE PLAZO CONTRACTUAL	
DESCRIPCIÓN	LIQUIDACIÓN DE PLAZO DE LA CONSULTORÍA
PLAZO DE EJEUCION DEL CONTRATO	120 DIAS
FECHA DE INICIO DE LA CONUSLTORIA	15 DE ENERO DE 2024
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN DE CONSULTORIA	13 DE MAYO DE 2024
FECHA REAL DE TERMINACIÓN DE CONSULTORIA	12 DE JUNIO DE 2024
DÍAS DE PRORRÓGA SOLICITADAS	30 DÍAS
DIAS DE RETRASO EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	0 DIAS



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA LIBERTAD

AMORTIZACION DE ANTICIPO	100%
--------------------------	------

F. AMORTIZACION DEL ANTICIPO. -

Con relación a este contrato de consultoría, EL GADPR DE LA LIBERTAD, procedió a la entrega del anticipo USD \$ 11.000,00 dólares, correspondiente al 50% del monto del contrato, el mismo que fue amortizado con la entrega del producto final con fecha 12 de junio de marzo del 2024, el mismo que ha sido debidamente devengado según informe de Administración de contrato.

G. DATOS COMPLEMENTARIOS:

La Contratista hace entrega del producto y entrega del informe final definitivo, mediante oficio con fecha 12 de junio del 2024 en virtud de la prórroga solicitada de 30 días, con lo cual el administrador del contrato elabora su informe final aceptando los productos entregados por la Contratista y con ello se da paso a la elaboración del Acta Única de entrega recepción, estableciendo que el contratista he cumplido con cada una de las cláusulas establecidas en el contrato, y ha entregado el producto dentro de la fecha prevista de terminación del contrato.

H. CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN:

Una vez que ha sido revisada el estudio, el informe final determinando que los trabajos se han ejecutado de conformidad con el contrato y los términos de referencia, habiendo considerado la Comisión lo siguiente:

Si por causa de los estudios elaborados por los consultores, ocurrieren perjuicios técnicos o económicos en la ejecución de los contratos, establecidos por la vía judicial o arbitral, la máxima autoridad de la Entidad Contratante dispondrá que el consultor sea suspendido del RUP por el plazo de cinco (5) años sin perjuicio de las demás sanciones aplicables. Lo que contempla el Art. 100 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Así mismo se obliga la Consultora se obliga para con la entidad contratante a realizar las correcciones que sean necesarias, en caso de existir observaciones al documento del PDOT emitidas por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador.

I. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES:



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA LIBERTAD

Al inicio de la relación contractual, el Contratista presenta la garantía la misma que ha sido plenamente devengada.

GARANTIA	NRO	TIPO	RENOVACION	GARANTIA	
				DESDE	HASTA
ASEGURADORA DEL SUR	1177517	Buen uso del anticipo	0	15-01-2024	14-05-2024

J. DEVOLUCION DE GARANTIAS. -

Una vez suscrita la presente ACTA DE RECEPCIÓN UNICA, de conformidad con lo estipulado en la Ley, se procede a la devolución del 100% de la garantía de buen uso del anticipo, puesto que éste, ya ha sido amortizado en su totalidad con la presentación del tercer producto, de conformidad a lo establecido en el Artículo 75 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

K. CONCLUSIONES:

Una vez que se ha procedido a constatar la documentación que se anexa a la presente acta y para constancia de lo establecido y, en unidad de acto, suscribimos la presente Acta Única de Entrega Recepción en original y tres (3) copias.



Firmado electrónicamente por:
**PATRICIO LENIN
JIMENEZ PLUAS**

Abg. Patricio Lenin Jiménez Plúas
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



Firmado electrónicamente por:
**VALERIA DAYANNA
VIRE HUALPA**

Ing. Valeria Dayana Vire Hualpa
GERENTE BIORCONSULT - CONTRATISTA